



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

21/11/60 ๖๖๗๓
|เซ็นแล้ว
11:41 น.

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายประกอบ จุ้ยกระโทก

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๐๐๓๐๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายประกอบ จุ้ยกระโทก แจ้งความประสงค์
ขอย้ายเสาไฟฟ้า เนื่องจากกีดขวางทางเข้า นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นายประกอบ จุ้ยกระโทก ๑๑๐/๗๓ ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอยข้างโรงเรียนวัดมาบข่า ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๖ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ PEA ๓๓-๐๐๔๑๐๐ ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๑๑๙ แอมป์ เฟส บี. ๑๕๕ แอมป์ เฟส ซี. ๖๖ แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ขอใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|-------------------|------|-----------|-------|---|----------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๒ | ต้น |
| - รื้อถอนเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น (นำกลับมาใช้งาน) |
| - รื้อถอนสายเมน | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๑๒ เมตร |

(นำกลับมาใช้งาน)

- | | | | | | |
|-------------------|------|-----------|-------|---|----------------------|
| - พาดสายเมน | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๓ | เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร |
| - รื้อถอนเมนชายคา | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๓ | เส้น ระยะทาง ๑๐ เมตร |

(นำกลับมาใช้งาน)

- | | | | | | |
|-----------------------|-------|-----------|-------|---|---------------------|
| - พาดสายเมนชายคา | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - ติดตั้งกายยัดโยง | จำนวน | - | ชุด | | |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน | - | ชุด | | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน | ๒ | ชุด | | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
 ระบบจำหน่ายภายนอก
 ๑. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก
 ๒. แรงต่ำภายนอก

๓,๙๙๙.๐๐ บาท

๒๕,๖๓๔.๒๒ บาท

๒๙,๖๓๓.๒๒ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๐๗๔.๓๓ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๑,๗๐๗.๕๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๑,๗๐๗.๕๕ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
 กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
 ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
 มาด้วยแล้ว



(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ทพ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๐๐๕๓/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


 (นายสำรอง สุขสว่าง)
 รจก.(ท) รัช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด.
 28 พ.ย. 2560