



บันทึก

รชพร
11/12/60
6/12/60
A๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่ ก.๒ มตพ.(บค.)/

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.- สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด(จุดที่๒ แยกตากวน)

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๐๒๒๑๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ.ผ่าน รจก.(ท.)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องจาก สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด(จุดที่๒ แยกตากวน) แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ถนนสาย ๓๖๓ แยกตากวน ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด(จุดที่๒ แยกตากวน) ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง ขอไฟเพื่อใช้ในกิจการ ไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ถนนสาย ๓๖๓ แยกตากวน ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๔ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาหม้อแปลง กฟภ.ดำเนินการ
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก
 - ๑.๑ ปักเสาโครง.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
๒. แผนกหม้อแปลงภายใน
 - ๒.๑ ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง กฟภ.ดำเนินการติดตั้ง)
๓. แผนกเครื่องวัด
 - ๓.๑ ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำขนาด ๓๐(๑๐๐)แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แผนกเครื่องวัด

๕,๖๘๒.๐๐ บาท เบิกจากงบลงทุน

รวมเงิน

๕,๖๘๒.๐๐ บาท

ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม

() ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๕๐ เควีเอ.*(๑๐๐)

๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ค่าต่อไฟ มต.LT๑Pl๒W&A With CT

- บาท

๓. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT๑Pl๒W&AWithCT

- บาท

๔. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง

๕,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเงิน

๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก

- บาท

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

๑๗,๔๕๓.๕๕ บาท

๓. ค่าบริการHotlineกระแสเข้า๓๓kV(ไม่พัก)

๒๗,๔๕๐.๗๕ บาท

รวมเงิน

๔๔,๙๐๔.๓๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน

๖๐,๕๓๙.๐๖ บาท

รวมเงิน

๑๑๕,๔๔๓.๓๖ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๘,๐๘๑.๐๔ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๒๓,๕๒๔.๔๐ บาท

(หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบสตางค์)

ผู้ใช้ไฟลงทุน ๑๒๓,๕๒๔.๔๐ บาท กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรง ต่ำ เป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย หน่วยงานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ มตพ.(บค.)/๙๖๔/๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผ.บค.กฟภ.มตพ.

(นายสำรอง สุขสว่าง)

รชก.(ท) รัช.แทน ผจก.กฟภ.มาบตาพุด