



บันทึก

อาชพร
11/12/60

6/12/60

A5

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่ ก.๒ มตพ.(บค.)/

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.- สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด(จุดที่๑กม.๖+๖๐๐)

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๑๒๒๑๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ.ผ่าน รจก.(ท.)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องจาก สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด(จุดที่๑กม.๖+๖๐๐)
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ถนนสาย ๓๖๓ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นั้น

ผบค. มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด(จุดที่๑กม.๖+๖๐๐) ตั้งอยู่เลขที่ ๙
ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.หวัดระยอง ขอไฟเพื่อใช้ในกิจการ ไฟฟ้าสาธารณะ
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ถนนสาย ๓๖๓ ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.)
ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๔ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐
เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ใช้ขอเป็นผู้จัดหาหม้อแปลง กฟภ.ดำเนินการ
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก
 - ๑.๑ เปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสาจากทางตรงเป็นเหล็กลูกจากทางโค้ง จำนวน ๑ ชุด
๒. แผนกหม้อแปลงภายใน
 - ๒.๑ ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐
เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง กฟภ.ดำเนินการติดตั้ง)
๓. แผนกเครื่องวัด
 - ๓.๑ ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำขนาด ๓๐(๑๐๐)แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แผนกเครื่องวัด

๕,๖๘๒.๐๐ บาท เบิกจากงบลงทุน

รวมเงิน

๕,๖๘๒.๐๐ บาท

ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม

() ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๕๐ เควีเอ.*(๑๐๐)

๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ค่าต่อไฟ มต.LT๑P๒W๕A With CT

- บาท

๓. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT๑P๒W๕AWithCT

- บาท

๔. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง

๕,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเงิน

๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก

๑,๖๓๗.๐๐ บาท

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

๑๐,๓๔๗.๕๕ บาท

๓. ค่าบริการHotLineกระแส๓๓kV(ไม่พัก)

๒๗,๔๕๐.๗๕ บาท

รวมเงิน

๓๙,๔๓๕.๓๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน

๖๐,๕๓๙.๐๖ บาท

รวมเงิน

๑๐๙,๙๗๔.๓๖ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๗,๖๙๘.๒๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๑๗,๖๗๒.๕๗ บาท

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)

ผู้ซื้อไฟลงทุน ๑๑๗,๖๗๒.๕๗ บาท กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
ทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ มตพ.(บค.)/๕๕๗๐/๒๕๕๖

อนุมัติ

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผ.บ.ค.กฟพ.มตพ.

(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รัช.แทน ผจก.กฟพ.มาบตาพุด

- ๖ S.A. ๕๕๖๐