



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายทวีศักดิ์ กลิ่นขจร

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๐๘๓๒๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายทวีศักดิ์ กลิ่นขจร แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายทวีศักดิ์ กลิ่นขจร ๒๘/๓ ซ.โรงน้ำแข็ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.ทางหลวง๓๑๙๑ข.๓(ห้วยโป่ง-โรงไฟฟ้า) ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๒ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ โวลต์ปลายสาย ๒๒๐ โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- บั๊กเส้า คอร.	ขนาด	๔.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ตัน
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๑๕ เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง	จำนวน	-	ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	-	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	-	ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ร้อยถอนแรงต่ำภายนอก

- บาท

๒. แรงต่ำภายนอก

๗,๓๖๒.๐๘ บาท

๗,๓๖๒.๐๘ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๕๑๕.๓๕ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๗,๘๗๗.๕๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗,๘๗๗.๕๓ บาท (เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายวิรัชดี บุญดี)

ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒ มตพ.(บค) ๐๓/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

- ๓ มี.ค. ๒๕๖๑