

//จวท่า

แจ้งแล้ว 4/6/61



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายณัฐกร ทองริดสุข

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๔๒๙๗๓ ลว. ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายณัฐกร ทองริดสุข
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

แจ้งความ

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายณัฐกร ทองริดสุข เลขที่ ๒๖/๘ หมู่ที่ ๓ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๒๑๑๘๐
ใช้ใน - ตั้งอยู่ที่ ๒๖/๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๒๑๑๘๐
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๒
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ PEA ๔๕-๐๓๔๑๑๕ ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๔๙ แอมป์ เฟส บี. ๖๘ แอมป์ เฟส ซี. ๓๗ แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|-------|---|---------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้นระยะทาง ๔๐ เมตร |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้นระยะทาง - เมตร |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน | - | ชุด | | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน | - | ชุด | | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก
๑. แผนกแรงต่ำ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๒,๒๐๕.๒๑ บาท


๑๒,๒๐๕.๒๑ บาท

๘๕๔.๓๖ บาท

๑๓,๐๕๙.๕๗ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๓,๐๕๙.๕๗ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าสิบบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายวิรัชดี บุญดี)

ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๔๗๐/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

๒๔ ส.ย. ๒๕๖๑