



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

เรื่อง 11 จัง 8/8/61

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายรัช บัวจิบ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000767168 ลว. 1 สิงหาคม 2561

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายรัช บัวจิบ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

แจ้งความ

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายรัช บัวจิบ 137 ถ.ทางหลวงระยอง-สาย3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว ตั้งอยู่ที่ ถนนมาบยา ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 2 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง 2
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 250 เควีเอ PEA 49-005793 ติดตั้งที่
วัดโหนดไผ่ เฟส เอ. 68 แอมป์ เฟส บี. 115 แอมป์ เฟส ซี. 126 แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลท์ โวลท์ปลายสาย 220 โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ


1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	4	ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 47 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง	จำนวน	-	ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	1	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	2	ชุด		


ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
	ระบบจำหน่ายภายนอก	
1. รื้อถอนแรงต่ำ		- บาท
2. แรงต่ำภายนอก		41,383.81 บาท
		41,383.81 บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	2,896.87 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>44,280.68 บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 44,280.68 บาท (สี่หมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบบาทหกสิบแปดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา 90 วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายวีรศักดิ์ บุญดี)
ทผ.บค.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) ๙๕๕/๒๕๖๑
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายสำรอก สุขสว่าง)
รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

๒ ส.ก. ๒๕๖๑