



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
บันทึก

ร่าง

11 ธันวาคม 13/9/61

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายภิระพงษ์ ภูจิตร

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000779817 ลว. 7 กันยายน 2561

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายภิระพงษ์ ภูจิตร  
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น  
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

แจ้งความ

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายภิระพงษ์ ภูจิตร 13/12 ม.2 หมู่บ้านดาวเรือง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
ใช้ในการ ธุรกิจแบ่งที่ให้เช่า ตั้งอยู่ที่ ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 2 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง 2  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 6 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ PEA 52-005595 ติดตั้งที่  
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. 62 แอมป์ เฟส บี. 90 แอมป์ เฟส ซี. 73 แอมป์  
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลท์ โวลท์ปลายสาย 220 โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                       |       |           |       |   |                      |
|-----------------------|-------|-----------|-------|---|----------------------|
| - ปักเสา คอร.         | ขนาด  | 9.00 เมตร | จำนวน | 1 | ต้น                  |
| - พาดสายเมน           | ขนาด  | 50 ตร.มม. | จำนวน | 4 | เส้น ระยะทาง 15 เมตร |
| - พาดสายเมน           | ขนาด  | 50 ตร.มม. | จำนวน | 2 | เส้น ระยะทาง 0 เมตร  |
| - พาดสายเมนชายคา      | ขนาด  | 50 ตร.มม. | จำนวน | 2 | เส้น ระยะทาง 0 เมตร  |
| - พาดสายเมนชายคา      | ขนาด  | 50 ตร.มม. | จำนวน | 4 | เส้น ระยะทาง 0 เมตร  |
| - ติดตั้งกายยึดโยง    | จำนวน | -         | ชุด   |   |                      |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน | -         | ชุด   |   |                      |
| - เทคอนกรีตโคนเสา     | จำนวน | 1         | ชุด   |   |                      |

2. แผนกไฟสาธารณะภายใน

|                  |      |           |       |   |                     |
|------------------|------|-----------|-------|---|---------------------|
| - พาดสายเมน(ดับ) | ขนาด | 25 ตร.มม. | จำนวน | 1 | เส้น ระยะทาง 0 เมตร |
|------------------|------|-----------|-------|---|---------------------|

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้  
ระบบจำหน่ายภายนอก

|                     |           |     |
|---------------------|-----------|-----|
| 1. แร่งต่ำภายนอก    | 13,514.81 | บาท |
| 2. ไฟสาธารณะภายใน   | -         | บาท |
|                     | 13,514.81 | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  | 946.04    | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 14,460.85 | บาท |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 14,460.85 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา 90 วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)

ชม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด  
ปฏิบัติงานแทน พณ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด  
11 ก. ย. 2561

ที่ ก.2มตพ.(บค) ๑๒๕๔/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววิตรี สากระรัง)

รจก.(บ) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด  
line 61