



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ. บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น(RYG-7187A)

อ้างอิง คำร้องเลขที่ 120000797359 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น(RYG-7187A) แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น(RYG-7187A) 18 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ใช้ในการ สถานีทวนสัญญาณ ตั้งอยู่ที่ ซอยบ้านพลอง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 10 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด 3
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 6 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 50 เควีเอ PEA 57-001935 ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลต์ โวลต์ปลายสาย 220 โวลต์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	11 ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2 เส้น ระยะทาง 190 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนสายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนสายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง	จำนวน	8 ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	1 ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	- ชุด		

2. แผนกไฟฟ้าสาธารณะภายใน

- พาดสายเมน(ดับ)	ขนาด	25 ตร.มม.	จำนวน	1 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
------------------	------	-----------	-------	-----------------------

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แร่งต่ำภายนอก	105,452.71	บาท
2. ไฟสาธารณะภายใน	-	บาท
	105,452.71	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	7,381.69	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>112,834.40</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 112,834.40 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์)
กำหนดยืมราคา 90 วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)
ผอ.บค.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค)๑๑๑๖/๒๕๖๑
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)
ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด
๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑