



แนวท

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่ ก.๒ มตพ.(บค.)/

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.- บริษัท ทู มูฟ เอช RYG๗๒๔๒A ช่างบ.เอ็มซีโหวา
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๙๘๘๘๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ.ผ่าน รจก.(ท.)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องจาก บริษัท ทู มูฟ เอช RYG๗๒๔๒A ช่างบ.เอ็มซีโหวา
แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสถานีทวนสัญญาณ นิคมตะวันออก หลังรพ.มตพ.เก่า
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ถนนนิคมตะวันออก หลังรพ.มตพ.เก่า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นั้น

ผบค. มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ทู มูฟ เอช RYG๗๒๔๒A ช่างบ.เอ็มซีโหวา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ขอไฟเพื่อใช้ในกิจการ สถานีทวนสัญญาณ
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ถนนนิคมตะวันออก ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๗ (โหลดสูงสุด - MW.)
ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๒ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐
เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง กฟภ.จัดหาหม้อแปลงและดำเนินการติดตั้ง
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก
 - ๑.๑ ปักเสาคร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
๒. แผนกแรงสูงภายใน
 - ๒.๑ ปักเสาคร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
๓. แผนกหม้อแปลงภายใน
 - ๓.๑ ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐
เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน กฟภ.จัดหาดำเนินการ
๔. แผนกเครื่องวัด
 - ๔.๑ ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีทีที่แรงต่ำ เรโซ ๑๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟผ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แผนกเครื่องวัด

๒,๑๗๑.๐๐ บาท เบิกจากงบลงทุน

รวมเงิน

๒,๑๗๑.๐๐ บาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม

() ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ.*(๑๐๐)

๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ค่าต่อไฟ มต.LT๑P๒W๕A With CT

๒,๕๐๐.๐๐ บาท

๓. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT๑P๒W๕A With CT

๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. หักค่าสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังประมาณการ

๕,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเงิน

๑,๕๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก

- บาท

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

๑๙,๓๐๒.๔๐ บาท

๓. ค่าบริการHotlineกระเช้า๓๓kV(ไม่พัก)

๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท

รวมเงิน

๓๗,๔๓๘.๑๕ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน

๕๐,๐๓๗.๙๒ บาท

๒. แผนกหม้อแปลงภายใน

๗๕,๗๑๐.๖๖ บาท

รวมเงิน

๑๒๕,๖๘๖.๗๓ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๑,๕๒๘.๐๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๓๗,๒๑๔.๘๐ บาท

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)

ผู้ใช้ไฟลงทุน ๑๓๖,๒๑๔.๘๐ บาท กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
ทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรง ต่ำ เป็นของ กฟผ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ มตพ.(บค.)/๑๑๕๖/๒๕๖๑

อนุมัติ

(นายวิรัชศักดิ์ บุญดี)

ผ.บ.ก.กฟ.มตพ.

(นายประทีป อนุกุล)

ผ.ก.กฟ.มตพ.

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑