



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่ ก.๒ มตพ.(บค.)/

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.- สนง.เทศบาลตำบลมะขามคู่(ช.๙ ได้ สาย ๓๖)

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๑๘๒๒๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ.ผ่าน รจก.(ท.)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องจาก สนง.เทศบาลตำบลมะขามคู่(ช.๙ ได้ สาย ๓๖)
แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ซอย ๙ ได้ ถนนสาย ๓๖ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง นั้น
ผบค.มตพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ สนง.เทศบาลตำบลมะขามคู่(ช.๙ ได้ สาย ๓๖) ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕๖ ม.๗
ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ขอไฟเพื่อใช้ในการไฟฟ้าสาธารณะ
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ช.๙ ได้ ถนนสาย ๓๖ ตำบล มะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๗ (โหลดสูงสุด - MW.)
ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๓ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐
เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง กฟภ.จัดหาหม้อแปลงและดำเนินการติดตั้ง
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก
 - ๑.๑ ปักเสาเคอร์. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด
๒. แผนกหม้อแปลงภายใน
 - ๒.๑ ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐
เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน กฟภ.จัดหาดำเนินการ
๓. แผนกเครื่องวัด
 - ๓.๑ ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ เรโซ ๑๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

highlight

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แผนกเครื่องวัด

๒,๘๖๑.๐๐ บาท เบิกจากงบลงทุน

รวมเงิน

๒,๘๖๑.๐๐ บาท

ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม

() ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ.*(๑๐๐)

๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ค่าต่อไฟ มต.LT๑Pl๒W๕A With CT

- บาท

๓. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT๑Pl๒W๕AWithCT

- บาท

๔. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง

- บาท

รวมเงิน

๓,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก

- บาท

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

๒๓,๕๘๘.๑๐ บาท

๓. ค่าบริการHotLineกระเช้า๓๓kV(ไม่พัก)

๒๙,๑๖๖.๗๕ บาท

รวมเงิน

๕๒,๗๕๔.๘๕ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน

๗๓,๓๖๖.๐๘ บาท

รวมเงิน

๑๒๙,๑๒๐.๙๓ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๙,๐๓๘.๔๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๓๘,๑๕๙.๔๐ บาท

(หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์)

ผู้ใช้ไฟลงทุน ๑๓๘,๑๕๙.๔๐ บาท กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
ทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรง ต่ำ เป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ มตพ.(บค.)/๘๕๒๕๖๒

อนุมัติ

(นายพนพล ไสสอาด)

ชผ.บค.กฟพ.มตพ.

ปฏิบัติงานแทน หม.บค.กฟพ.มตพ.

(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รอง.ท. ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟพ.มตพ.