



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

- ทำงำนให้เสร็จ แล้ว ทงอต่อต้งอีเตอร์

- รว งบ ประมาณ งบ P

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นางบุญนาค มงแก้ว

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๓๐๘๕๓ ลว. ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางบุญนาค มงแก้ว
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นางบุญนาค มงแก้ว ๗๖/๒ ม.๓ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ถนนสำนักก้อยอน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหนดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๔ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ PEA ๕๒-๐๐๕๗๑๐ ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๑๔๐ แอมป์ เฟส บี. ๖๒ แอมป์ เฟส ซี. ๑๑๓ แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกไฟสาธารณะภายใน

- | | | | | | | |
|------------------|------|-----------|-------|---|--------------|--------|
| - พาดสายเมน(ดับ) | ขนาด | ๒๕ ตร.มม. | จำนวน | ๑ | เส้น ระยะทาง | ๐ เมตร |
|------------------|------|-----------|-------|---|--------------|--------|

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-----------|-------|---|----------------------|---------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๒ | ต้น | |
| - รื้อถอนเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๐ | ต้น (นำกลับมาใช้งาน) | |
| - พาดสายเมน | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง | ๕๐ เมตร |
| - พาดสายเมน | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - พาดสายเมนขายคา | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - พาดสายเมนขายคา | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๓ | เส้น ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - ติดตั้งกายยัดโยง | จำนวน | - | ชุด | | | |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน | - | ชุด | | | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน | ๑ | ชุด | | | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ไฟสาธารณะภายใน

- บาท

๒. แร่งต่ำภายนอก

๒๒,๓๘๖.๖๘ บาท

๒๒,๓๘๖.๖๘ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๕๖๗.๐๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๓,๙๕๓.๗๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๓,๙๕๓.๗๕ บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสอาด)

หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๒๕๘/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รองก.เขต ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓