



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

11 สิงหาคม 26/9/69

โทนาจิน

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บริษัท พีเอ็น แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๓๖๖๖๕ ลว. ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

5A

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก บริษัท พีเอ็น แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท พีเอ็น แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ๙๘/๘ ม.๔ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่ดินแบ่งขาย ตั้งอยู่ที่ ถนนหน้าวัดหนองผักหนาม ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ PEA ๕๙-๐๒๐๒๙๑ ติดตั้งที่ วัดโหลได้ เฟส เอ. ๐ แอมป์ เฟส บี. ๐ แอมป์ เฟส ซี. ๐ แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกไฟสาธารณะภายใน

- | | | | | | | | |
|------------------|------|-----------|-------|---|------|---------|---------|
| - พาดสายเมน(ดับ) | ขนาด | ๒๕ ตร.มม. | จำนวน | ๑ | เส้น | ระยะทาง | ๘๐ เมตร |
|------------------|------|-----------|-------|---|------|---------|---------|

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-----------|-------|---|------|------------------|---------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๓ | ต้น | | |
| - รื้อถอนเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๐ | ต้น | (นำกลับมาใช้งาน) | |
| - พาดสายเมน | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น | ระยะทาง | ๒๐ เมตร |
| - พาดสายเมน | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๕๐ เมตร |
| - พาดสายเมนขยายคา | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - พาดสายเมนขยายคา | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๓ | เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - ติดตั้งกายยัดโยง | จำนวน | - | ชุด | | | | |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน | ๑ | ชุด | | | | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน | ๒ | ชุด | | | | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ไฟสาธารณะภายใน

๘,๒๒๗.๑๓ บาท

๒. แรงต่ำภายนอก

๔๕,๓๑๓.๐๗ บาท

๕๓,๕๔๐.๒๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓,๗๔๗.๘๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕๗,๒๘๘.๐๑ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๗,๒๘๘.๐๑ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทหนึ่งสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มา
มาด้วยแล้ว



(นายพนพล ไสสอาด)

หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค)๒๑/๒๕๖๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลิน)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓