



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๔๗๑๐๒

ถึง

กฟฟ.มตพ.

วันที่

สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ จุดที่ ๒

ลว. ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ จุดที่ ๒  
แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ จุดที่ ๒ เลขที่ ๔๕๖ ถ.ทางหลวงหมายเลข ๓๖ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา  
จ.ระยอง ๒๑๑๘๐

ประกอบกิจการ ไฟสาธารณะ ตั้งอยู่ที่ จุดที่ ช.๑๒ สาย ๗ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๒๑๑๘๐

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสวงจรที่ ๗ (โหลดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐ -๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง  
(หม้อแปลงถาวร)

๔. กฟภ.จัดหาหม้อแปลงและดำเนินการก่อสร้าง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)

|                                    |       |   |     |
|------------------------------------|-------|---|-----|
| - ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร       | จำนวน | - | ต้น |
| - ติดตั้งชุดหัวเสาเหล็กทางโค้ง(ป.) | จำนวน | - | ชุด |

๒. แผนกแรงสูงภายใน

|                                  |       |   |                     |
|----------------------------------|-------|---|---------------------|
| - ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร     | จำนวน | - | ต้น                 |
| - ติดตั้งชุดหัวเสาต่อไลน์แยก(BA) | จำนวน | - | ชุด                 |
| - ติดตั้งชุดหัวเสาดันสุดท้าย(DE) | จำนวน | - | ชุด                 |
| - ติดตั้งสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม.  | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง - เมตร |

๓. แผนกหม้อแปลง

|                                                                       |       |   |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---|---------|
| - ติดตั้งชุด Insulator station post Type (TR-๒๐๒)                     | จำนวน | ๒ | ชุด     |
| - ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ขนาด ๓๐ เควีเอ | จำนวน | ๑ | เครื่อง |

(กฟภ.จัดหาหม้อแปลงและดำเนินการก่อสร้าง )

๔. แผนกเครื่องวัด

|                                    |                  |         |     |
|------------------------------------|------------------|---------|-----|
| ๓.๑ ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ | เรโซ ๑๕๐/๕ แอมป์ | จำนวน ๑ | ชุด |
|------------------------------------|------------------|---------|-----|

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| ๑. มิเตอร์             | ๒,๒๒๘.๐๐ บาท |
| ๒. แรงสูงภายนอก        | - บาท        |
| ๓. รื้อถอนแรงสูงภายนอก | - บาท        |
| รวมเงิน                | ๒,๒๒๘.๐๐ บาท |

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

#### ค่าธรรมเนียม

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| ๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ.*( ๑๐๐ )   | ๓,๐๐๐.๐๐ บาท         |
| ๒. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT๑P๒W๕AWithCT | - บาท                |
| ๓. ค่าขอทไล่น์                        | ๑๘,๘๕๕.๗๕ บาท        |
| รวมเงิน                               | <u>๒๑,๘๕๕.๗๕ บาท</u> |

#### ระบบจำหน่ายภายนอก

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| ๑. แผนกแรงสูงภายนอก (คิด ๕๐%) | - บาท        |
| รวมเงิน                       | <u>- บาท</u> |

#### ระบบจำหน่ายภายใน

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| ๑. แผนกแรงสูงภายใน        | - บาท                 |
| ๒. หม้อแปลงภายใน          | ๑๐๑,๔๒๑.๕๓ บาท        |
| ๓. รื้อถอนแผนกแรงสูงภายใน | - บาท                 |
| รวมเงิน                   | <u>๑๐๑,๔๒๑.๕๓ บาท</u> |

#### กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| ๑. กำไรขั้นต้น      | ๒๐,๒๘๔.๓๑ บาท         |
| ๒. กำไรสุทธิ        | ๒๐,๒๘๔.๓๑ บาท         |
| รวมเงิน             | ๑๔๓,๕๖๑.๕๙ บาท        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%  | ๑๐,๐๔๙.๓๑ บาท         |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | <u>๑๕๓,๖๑๐.๙๐ บาท</u> |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๕๓,๖๑๐.๙๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยสิบบาทเก้าสิบสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น  
เครื่องวัด แรงต่ำ เป็นของ กฟฟ.

ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงตามระเบียบ กฟผ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกราคาใช้จ่าย  
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

นายพนพล ไสสอาด  
ทผ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค)๑๖๑/๑๕๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสำรวจ สุขสว่าง)

ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด