



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๗๗๒๑๐

ถึง กฟฟ.มตพ.

วันที่

นายอัมฤทธิ์ วงษ์ไพศาล

ลว. ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท) 

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายอัมฤทธิ์ วงษ์ไพศาล หมายเลขคู่ค้า ๑๐๐๑๖๓๑๐๒๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายอัมฤทธิ์ วงษ์ไพศาล ๔๕ ถ.มาบยา ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐
ใช้ใน บ้านให้เช่า ตั้งอยู่ที่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด- MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ PEA ๔๙-๐๐๖๘๔๔
ติดตั้งที่ ด้านหน้าอนามัยกระแจะ วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๔๐ แอมป์ เฟส บี. ๗๑ แอมป์ เฟส ซี. ๔๘ แอมป์

แรงดันได้หม้อแปลงวัดได้ ๒๓๐/๔๐๐ โวลท์ แรงดันปลายสาย ๒๒๐ โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก(C๐๑.๑)

- | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------|-----------|------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน - ต้น | | |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน ๒ เส้น | ระยะทาง - | เมตร |
| - ประกอบกายยึดโยง | | จำนวน - ชุด | | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | | จำนวน - ต้น | | |

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก(C๐๒.๑)

- | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------|------------|------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน ๑ ต้น | | |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน ๒ เส้น | ระยะทาง ๒๓ | เมตร |
| - ประกอบกายยึดโยง | | จำนวน - ชุด | | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | | จำนวน ๑ ต้น | | |
| - สายต่อลงดิน | | จำนวน ๑ ชุด | | |
| - ล่อฟ้าแรงต่ำ | | จำนวน ๑ ชุด | | |

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แรงต่ำภายนอก(กฟฟ.ลงทุน ๑๔๐ เมตรแรก)	-	บาท
๒. แรงต่ำภายนอก(คิด ๕๐%)	-	บาท
รวมเงิน	-	บาท

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๓,๘๓๒.๕๕	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๙๖๘.๒๘	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๔,๘๐๐.๘๓</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๔,๘๐๐.๘๓ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทแปดสิบบสามสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายพนพล ไสสอาด)
ทผ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๑๐๙๑/๒๕๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกสิน)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

13 ส.ค. 2563