



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

วันที่ ๙ ก.ย. ๖๓

จาก ผบค.มตพ. ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.  
เลขที่ วันที่  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ. น.ส.อรุณ อาศัย  
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๙๐๒๕๕ ลว. ๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก น.ส.อรุณ อาศัย  
ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น  
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

### รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.อรุณ อาศัย ๗๐/๒๑ ม.๕ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่ดินแบ่งเช่า ตั้งอยู่ที่ ขอยคอกวัวหลังหมู่บ้านพาชื่น ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ ๖ (โหลตสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะของ ๒  
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ PEA ๖๓-๐๒๕๓๗๕ ติดตั้งที่  
วัดโหลตได้ เฟส เอ. ๐ แอมป์ เฟส บี. ๐ แอมป์ เฟส ซี. ๐ แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ โวลต์ปลายสาย ๒๒๐ โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

### วิธีดำเนินการ

#### ๑. แผนกไฟสาธารณะภายใน

- พาดสายเมน(ดับ) ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๑๕ เมตร

#### ๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น  
- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น (นำกลับมาใช้งาน)  
- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๒ เมตร  
- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร  
- รื้อถอนสายเมนชายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

#### (นำกลับมาใช้งาน)

- พาดสายเมนชายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร  
- ติดตั้งกายยึดโยง จำนวน - ชุด  
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน - ชุด  
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๒ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้  
 ระบบจำหน่ายภายนอก  
 ๑. ไฟสาธารณะภายใน  
 ๒. แรงต่ำภายนอก

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

|                  |     |
|------------------|-----|
| -                | บาท |
| ๒๕,๐๔๙.๐๕        | บาท |
| ๒๕,๐๔๙.๐๕        | บาท |
| ๑,๗๕๓.๕๓         | บาท |
| <u>๕๑,๘๙๑.๖๓</u> | บาท |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๑,๘๙๑.๖๓ บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยสองบาทสี่สิบแปดสตางค์)  
 กำหนดคืนราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
 ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
 มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสอาด)

หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๑๑๘๗/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

- ๘ ก.ย. ๒๕๖๓