



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

เสร็จแล้ว ๑ กย ๖๓
รอโทรแจ้ง ผ.รฟ.

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายธนภูมิ ไพศาลศิลป์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๘๔๕๑๕ ลว. ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)



ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายธนภูมิ ไพศาลศิลป์
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความประสงค์

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายธนภูมิ ไพศาลศิลป์ ๕๔/๒๔๔ ม.๑๙ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ใช้ในการ ที่ดินแบ่งขาย ตั้งอยู่ที่ ซอยสำนักอ้ายจอน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะยง ๒
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.

๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๑๖ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ PEA ๕๙-๐๑๙๖๐๑ ติดตั้งที่
วัดโหลตได้ เฟส เอ. ๐ แอมป์ เฟส บี. ๐ แอมป์ เฟส ซี. ๐ แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกไฟสาธารณะภายใน

- พาดสายเมน(ดับ) ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๖๐ เมตร

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น (นำกลับมาใช้งาน)
- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๖๐ เมตร
- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- รื้อถอนสายเมนชายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

(นำกลับมาใช้งาน)

- พาดสายเมนชายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งกายยัดโยง จำนวน - ชุด
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๒ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก
๑. ไฟสาธารณะภายใน
๒. แรงต่ำภายนอก

๔,๑๐๒.๙๗ บาท

๓๑,๓๑๔.๘๐ บาท

๓๕,๔๑๗.๗๗ บาท

๒,๔๗๙.๒๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๗,๘๙๗.๐๑ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๗,๘๙๗.๐๑ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)

หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๑๑๖/๒๕๖๒
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)
รจก.(ท) รช.แชน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

๐๓ ก.ย. ๒๕๖๓