



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

3 / 28 / 63

วันรับ

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บริษัท แฟกซ์ไลน์ จำกัด(ห้วยโป่ง-หนองบอน ๐๑.๑)

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๒๓๙๓ ลว. ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก บริษัท แฟกซ์ไลน์ จำกัด(ห้วยโป่ง-หนองบอน ๐๑.๑) แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท แฟกซ์ไลน์ จำกัด(ห้วยโป่ง-หนองบอน ๐๑.๑๒๔๑/๑ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ใช้ในการ สถานีทวนสัญญาณ ตั้งอยู่ที่ ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ ของสถานีไฟฟ้า ระยะทาง ๒ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ PEA ๔๔-๐๐๐๑๓๐ ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๒๒ แอมป์ เฟส บี. ๑๓ แอมป์ เฟส ซี. ๓๘ แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ โวลต์ปลายสาย ๒๒๐ โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกไฟสาธารณะภายใน

- พาดสายเมน(ดับ) ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น
- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น (นำกลับมาใช้งาน)
- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร
- รื้อถอนสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- รื้อถอนสายเมนขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

(นำกลับมาใช้งาน)

- พาดสายเมนขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งกายยัดโยง จำนวน - ชุด
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย กฟผ.ลงทุน มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รีดถอนแรงต่ำภายนอก

- บาท

๒. แรงต่ำภายนอก

๔,๔๖๙.๖๙ บาท

รวมเป็นเงิน

๔,๔๖๙.๖๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔,๔๖๙.๖๙ บาท

กฟผ. ลงทุนเป็นเงิน ๔,๔๖๙.๖๙ บาท (สี่พันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)

หม.บค.กฟผ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๑๖๕/๒๕๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.มตพ.

- 7 ต.ค. 2563