



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

ถึง กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายศุภชัย อ่อนคำผาง

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๑๘๑๒

ลว. ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายศุภชัย อ่อนคำผาง หมายเลขคู่ค้า ๑๐๐๑๒๘๔๐๐๙
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายศุภชัย อ่อนคำผาง ๔๐/๕ ม.๑ ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ขอใช้ไฟบริเวณ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๖ (โหลดสูงสุด- MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๒
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๔ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ PEA ๕๒-๐๐๕๔๒๕

วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๑๒๙ แอมป์ เฟส บี. ๑๐๓ แอมป์ เฟส ซี. ๖๘ แอมป์

แรงดันใต้หม้อแปลงวัดได้ ๒๓๐/๔๐๐ โวลท์ แรงดันปลายสาย ๒๒๐ โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก(Co๒.๑)

- ปีกเสา คอร.	ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน ๓	ต้น
- เทคอนกรีตโคนเสา	ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน ๒	ต้น
- พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน ๔	เส้น ระยะทาง ๖๐ เมตร

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๒๙,๘๓๓.๔๓	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๐๘๘.๓๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๑,๙๒๑.๗๗	บาท

(สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



นายภาณุวัฒน์ ธีรรักษา
หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) 1544 / 2563

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.