



3/6/64 563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบค.มตพ.	ถึง	ผจก.มาบตาพุด
เลขที่	ก.๒ มตพ.(บค.)	วันที่	
เรื่อง	การขยายเขตจำหน่าย กฟฟ.มาบตาพุด นายเจริญ เตชะ		

เรียน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

ผบค. มตพ. ได้รับคำร้องจาก นายเจริญ เตชะ แจ้งความประสงค์ขอเพิ่มเฟสไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณบ้านเลขที่ ๓๗/๓ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นั้น รหัสลูกค้า ๑๐๐๑๙๓๘๙๕๖

ผบค. มตพ. ได้ตรวจสอบพื้นที่ มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้

รายละเอียด

๑. สถานที่ใช้ไฟ บริเวณบ้านเลขที่ ๓๗/๓ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นั้น บริเวณดังกล่าว มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำพาดผ่านไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส จากสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓ วงจรที่ ๑๐ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๗ กม.

๓ ใช้ไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ PEA ๖๑-๐๑๓๐๓๒ ข้อมูลโหลดจาก LDCad ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๔ ปริมาณโหลด

เฟส เอ. ๑๘๑ แอมป์ เฟส บี. ๘๗ แอมป์ เฟส ซี. ๗๔ แอมป์

แรงดันได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ แรงดันปลายสาย ๒๔๐ โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ ปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรง กรณี ๒

๕. กฟภ.ลงทุน

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำ

- ปักเสา คอร. ๙ เมตร	จำนวน	๓	ต้น
- เทโคเนเสา คอร. ๙ เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- สายยึดโยง ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๑	ต้น
- พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๑๑๐ เมตร

เงินลงทุน


ในการดำเนินการ กฟภ.ลงทุน จากงบโครงการ คพม. เป็นเงิน ๔๕,๖๔๖.๐๐ บาท
โดยแยกค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

๑. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๔๕,๖๔๖.๐๐
	รวมเป็นเงิน	๔๕,๖๔๖.๐๐

เงินลงทุนเฉลี่ยหลังคาเรือนละ

๔๕,๖๔๖.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบ
แผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายภาณุวัฒน์ ธีรรักษา)

ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๑๑๑/๑๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสำรอง สุขสว่าง)

ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

- 3 มี.ค. 2564