



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

11 ธันวาคม 2564
21/9/64

จาก ผบค.มตพ. ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ. บริษัท เอส พี เอ็นจิเนียริ่ง 1995 จำกัด
อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120001108812 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ. ได้รับคำร้องอ้างถึงจาก บริษัท เอส พี เอ็นจิเนียริ่ง 1995 จำกัด รหัสลูกค้า 1021042672
แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตเนื่องจากบริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้าไม่มีระบบจำหน่ายแรงต่ำ

ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (อก.คก.) เลขที่ กคก.(น.)๒๔๒/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓) อนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขตหรือผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่าย
แรงต่ำ มีความประสงค์ที่จะขยายเขตระบบจำหน่าย ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

- ☒ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยไม่เข้าหลักเกณฑ์ใดๆ ให้ กฟฟ.จตุรรมงาน/กฟฟ.สาขา มีอำนาจอนุมัติ
จัดงานขยายเขตฯ โดย ผู้ขอใช้ไฟฟ้าลงทุน 100% ทุกระยะทาง (C02.1)

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ขอใช้ไฟฟ้า บริษัท เอส พี เอ็นจิเนียริ่ง 1995 จำกัด แจ้งความประสงค์ที่จะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า อยู่บริเวณ
ที่อยู่ขอใช้ไฟฟ้า เนื่องด้วยในบริเวณดังกล่าวไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าพาดสายผ่าน
จึงจำเป็นต้องทำการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ
2. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟสวงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด 3
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 11 กม.
3. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส PEA 38-005653 ขนาด 160 kVa
ข้อมูลโหลดจาก LDCad 31 ก.ค. 2564 มีปริมาณโหลด เฟส เอ. 0 แอมป์ เฟส บี. 0 แอมป์
เฟส ซี. 0 แอมป์ แรงดันใต้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลต์ แรงดันปลายสาย 230 โวลต์
4. สภาพพื้นที่ ปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรง กรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟ้อนต้อออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

กฟภ. ลงทุน

แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | |
|-------------------|----------------|---------|---------------------|
| 1. ปีกเสา คอร. | ขนาด 9 เมตร | จำนวน 0 | ต้น |
| 2. เทโคนเสา คอร. | ขนาด 9 เมตร | จำนวน 0 | ต้น |
| 3. พาดสายหุ้มฉนวน | ขนาด 50 ตร.มม. | จำนวน 0 | เส้น ระยะทาง 0 เมตร |

ผู้ขอใช้ไฟฟ้าลงทุน

แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | |
|-------------------|----------------|---------|----------------------|
| 1. ปีกเสา คอร. | ขนาด 9 เมตร | จำนวน 0 | ต้น |
| 2. เทโคนเสา คอร. | ขนาด 9 เมตร | จำนวน 0 | ต้น |
| 3. พาดสายหุ้มฉนวน | ขนาด 50 ตร.มม. | จำนวน 4 | เส้น ระยะทาง 20 เมตร |

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย กฟภ. ลงทุน มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงต่ำ (C01.1)	-	บาท
2. แผนกแรงต่ำ (C03.1)	-	บาท
รวมเป็นเงิน	-	บาท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงต่ำ	6,382.51	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	446.78	บาท
รวมเป็นเงิน	6,829.29	บาท

(หักผันแปรร้อยละสิบเก้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

กำหนดเป็นราคา 90 วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนํานงานมาด้วยแล้ว

(นายภาณุวัฒน์ ตีรักษา)

ทผ.บค.

ที่ ก:2มตพ.(บค) 1195/2564
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสำรอง สุขสว่าง)
ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

17 ก.ย. 2564