



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

11 ข้อ 15 Line : สุรศักดิ์ มาเกิด (ท.)

จาก ผบค.มตพ. ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.
เลขที่ ก2.มตพ.(บค.) วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ. นายสุรศักดิ์ มาเกิด
เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ. ได้รับคำร้องอ้างเลขที่ 120001119994 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564
นายสุรศักดิ์ มาเกิด รหัสลูกค้า 1002050997

แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตเนื่องจากบริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้าไม่มีระบบจำหน่ายแรงต่ำ

ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (อก.คก.) เลขที่ กคก.(น.)๒๕๖/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓) อนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขตหรือผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่าย
แรงต่ำ มีความประสงค์ที่จะขยายเขตระบบจำหน่าย ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

- ☒ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าแรงต่ำเดิม (ขอย้ายเขตเนื่องจากปัจจุบันถนนได้เปลี่ยนเป็นถนนสาธารณะแล้ว) ให้ กฟฟ.จัดรวมงาน
หรือ กฟฟ.สาขา มีอำนาจอนุมัติ จัดงานขยายเขตฯ โดย 140 เมตรแรก กฟฟ. ลงทุน 100% (C01.1) และในส่วนที่
เกิน 140 เมตรแรก กฟฟ. ลงทุน 50% ผู้ขอใช้ไฟฟ้าลงทุน 50% (C03.1)

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายสุรศักดิ์ มาเกิด แจ้งความประสงค์ที่จะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า อยู่บริเวณ
ที่อยู่ขอใช้ไฟฟ้า เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าพาดสายผ่าน
จึงจำเป็นต้องทำการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ

2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟสวงจรที่ 6 (โหลดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.

3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส PEA 47-009847 ขนาด 50 kVa
ข้อมูลโหลดจาก LDCad 12 ส.ค. 2564 มีปริมาณโหลด เฟส เอ. 94.8 แอมป์ เฟส บี. 13.88 แอมป์
เฟส ซี. 4.97 แอมป์ แรงดันได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลต์ แรงดันปลายสาย 230 โวลต์

4. สภาพพื้นที่ ปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรง กรณี 2

5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

กฟฟ. ลงทุน

แผนกแรงต่ำภายนอก

1. ปักเสา คอ.	ขนาด 9 เมตร	จำนวน 4	ต้น
2. เทโคนเสา คอ.	ขนาด 9 เมตร	จำนวน 1	ต้น
3. พาดสายหุ้มฉนวน	ขนาด 50 ตร.มม.	จำนวน 4	เส้น ระยะทาง 140 เมตร
		2	เส้น ระยะทาง 220 เมตร

ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน

แผนกแรงต่ำภายนอก

1. ปีกเสา คอร.	ขนาด 9 เมตร	จำนวน 2	ตัน
2. เทโคนเสา คอร.	ขนาด 9 เมตร	จำนวน 1	ตัน
3. พาดสายหุ้มฉนวน	ขนาด 50 ตร.มม.	จำนวน 4	เส้น ระยะทาง 80 เมตร

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย กฟภ. ลงทุน มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงต่ำ (C01.1)	71,614.79	บาท
2. แผนกแรงต่ำ (C03.1)	14,813.95	บาท
รวมเป็นเงิน	86,428.74	บาท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงต่ำ	14,813.94	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,036.98	บาท
รวมเป็นเงิน	15,850.92	บาท

(หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 90 วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ
และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว




(นายภาณุวัฒน์ ธีรรักษา)

ทพ.บค.

ที่ ก.2มตพ.(บค) 1905/2564

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพจน์ สิทธิไกรพงษ์)

ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

14 ต.ค. 2564