



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก C-๔๗-ท-๑๙๙๕.๐๒๔๕.๐๒.๑

(ส่งขอ)

ป.ร.

จาก ทผ.บค. ถึง ผจก.กฟอ.บ้านค่าย
เลขที่ บคย.(บค./) วันที่
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย - นายชวน บุปผาชาติ
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๗๗๙๓๖ ลว. ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นายชวน บุปผาชาติ บ้านเลขที่ ๒๑๘/๓ หมู่ ๙ ตำบล หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้-

รายละเอียด -

- สถานที่ขอขยายเขต นายชวน บุปผาชาติ บ้านเลขที่ - หมู่ ๙ ตำบล หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๒๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๒๖๐ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๖๐ เมตร
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๙ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย ๑ อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๓๐ ก.ม.
- รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควี.เอ. พีโอเอ ๕๒-๐๐๐๒๒๕ ติดตั้งที่ บ้านตัวอย่าง วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(เพิ่ม) ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๖๐ เมตร
- พาดสายเมนขายคาปูน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร
- ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY- ๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน - ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๒ ต้น
- สายต่อลงดิน จำนวน - ชุด
- สายล่อฟ้า จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกร้อตอนแรงต่ำ

- บาท

๒. แผนกแรงต่ำ

๔๖,๗๒๙.๓๘ บาท

รวมเงิน

๔๖,๗๒๙.๓๘ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓,๒๗๑.๐๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕๐,๐๐๐.๔๔ บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.๔๔ บาท (ห้าหมื่นบาทสี่สิบสี่สตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว


(นายทานุ สุภากรณ์)
ทพ.บค.
18/๖/๖๘

อนุมัติ


(นายสรวิศ อนุสิทธิ์)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บยก.

๑ ๗ พ.ย. ๒๕๕๘