



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ฝผ.บค. ถึง ผจก.กฟอ.บ้านค่าย
เลขที่ บคย.(บค./) วันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย - นายสายัน เจนหัตถ์
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๕๓๓๗๐ ลว. ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นายสายัน เจนหัตถ์ บ้านเลขที่ ๑๒๒ หมู่ ๒ ตำบล บางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้:-

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขต นายสายัน เจนหัตถ์ บ้านเลขที่ - หมู่ ๒ ตำบล บางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๑๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ปลายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๑๑๐ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๑๐ เมตร
- รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๒๕ ก.ม.
- รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควี.เอ. พีโอเอ ๕๒-๐๐๒๘๕๗ ติดตั้งที่ หนองยายพร วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๗๗ แอมป์ เฟส บี. ๖๕ แอมป์ เฟส ซี. ๘๑ แอมป์ โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๒๒๕ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน - ต้น
- ร้อยถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด (เพิ่ม) ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายเมนขายคาปูน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๐ เมตร
- ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY- ๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน - ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ต้น
- สายต่อลงดิน จำนวน - ชุด
- สายล่อฟ้า จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกร้อถอนแรงต่ำ

๒. แผนกแรงต่ำ

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-	บาท
๖,๖๔๓.๑๕	บาท
๖,๖๔๓.๑๕	บาท
๔๖๕.๐๒	บาท
๗,๑๐๘.๑๗	บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน


๗,๑๐๘.๑๗ บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้

ข้อตกลงแล้ว

ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายทน สุภาพรณ์)

ทพ.บค.

อนุมัติ



(นายสรวิศ อนุสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผอ.ก.ฟ.อ.บ.ลย.,

๒๕๖๕