



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

เลขที่

วันที่ 22 พ.ค. 2558

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - บริษัท รุ่งนิรันดร์วิไล จำกัด ต.บางพระ อ.เมือง

อ้างถึง คำร้องขอขยายเขต เลขที่ 120000420866 ลง 12 พ.ค. 2558

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - บริษัท รุ่งนิรันดร์วิไล จำกัด ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท รุ่งนิรันดร์วิไล จำกัด เลขที่ 666 ม.3 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา มอบอำนาจให้นายวิชัย ประพันธ์โรจน์ เลขที่ 99/9 ม.2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ขอใช้ไฟให้กับ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 8 ของสถานีไฟฟ้าตราด อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ 5 ก.ม.

2. โหลด ไฟกำลัง - กว. รวมประมาณ - กว. รายละเอียดไฟกำลัง -

3. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด - เควี.เอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่แท๊ป - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลต์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

4. ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควี.เอ. จำนวน 1 เครื่อง โดยทาง กฟภ. จัดหาและติดตั้ง

5. ผู้ขอใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีการดำเนินการ / 2

172 07, 28 พ.ค. 58

2. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

2.1. รื้อถอนแรงสูงภายนอก

- (/) เสา คอ. ขนาด 12 ม. จำนวน 1 ต้น พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา(ส่งคืนคลัง)
- () ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด, เตะคอนกรีต โคนเสา จำนวน 1 ชุด
- () คอนคอร. 120x120x2,000 มม.(ต้นบักอาร์ม) จำนวน 6 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- () สายเคเบิ้ลอากาศ 50 ตร.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง ประมาณ 620 ม

2.2. แรงสูงภายนอก

- (/) ปีกเสา คอ. ขนาด 12,12.20 ม. จำนวน 1,1 ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา(ตามลำดับ)
- (/) ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด, เตะคอนกรีต โคนเสา จำนวน 1 ชุด
- () ติดตั้งคอนคอร. 120x120x2,000 มม.(ต้นบักอาร์ม) จำนวน - ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- () พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50 ตร.มม.(เพิ่มเฟส) จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.

2.3. หม้อแปลงภายนอก

- (/) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควี.อ. จำนวน 1 เครื่อง
- (/) กฟภ.เป็นผู้จัดหาและติดตั้ง

2.4. รื้อถอนแรงต่ำ

- () ติดตั้งที่จับรอกพร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน 2 ชุด
- () แร็ค 4x200 มม.(4x8") จำนวน 2 ชุด พร้อมลูกรอกแรงต่ำ (นำกลับไปใช้งาน)
- (/) สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 285 ม.(ส่งคืนคลัง)
- () มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ ขนาด 5(15) แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง (นำกลับไปใช้งาน)

2.6. แรงต่ำภายนอก

- (/) ปีกเสา คอ. ขนาด 9 ม. จำนวน 4 ต้น /
- (/) ติดตั้งแร็ค 4x200 มม.(4x8") ,พร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน 40 ชุด
- (/) ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เตะคอนกรีต โคนเสา จำนวน 1 ชุด /
- (/) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม.(บนเสา) จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 190 ม.
- (/) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม.(บนชายคา) จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 175 ม.
- (/) ติดตั้งกับดักสัตว์แรงต่ำ จำนวน 3 ชุด , ติดตั้งสายนิรภัยคล้องดิน จำนวน 3 ชุด /

รวมเงิน 691,882.00 บาท

3. ค่าธรรมเนียม

3.1. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(แรงสูง)	เป็นเงิน	- บาท
3.2. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	- บาท
3.3 ค่าธรรมเนียมค่อไฟ	เป็นเงิน	- บาท
	รวมเงิน	- บาท

4. สรุปค่าใช้จ่าย

4.1. ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า(คิดตามขนาดหม้อแปลง)

250 เควีเอ.ๆละ 100.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 25,000.00 บาท

4.2. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน - บาท

4.3. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายนอก หัก ค่าสำรวจ ออกแบบงานขยายเขต ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่

E336725805140002 ถว. 14 พ.ค.2558 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 5,000.00 บาท

คงเหลือเงินในส่วนที่ผู้ใช้ไฟต้องชำระ (691,882.00 - 5,000.00) เป็นเงิน 686,882.00 บ.

4.4. ค่าธรรมเนียม (3) เป็นเงิน - บาท

4.5. ค่าบริการขอทโถน เป็นเงิน 7,386.00 บาท

4.6 ค่าสับเปลี่ยนมิเตอร์ เป็นเงิน - บาท

4.7. ค่าตรวจสอบแท่นและรั้ว เป็นเงิน - บาท

รวมเงิน 719,268.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 50,348.76 บาท

รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ 769,616.76 บาท

กำหนดขึ้นราคาภายในระยะเวลา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ขอใช้ไฟ
เป็นของผู้ขอใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง 250 เควีเอ.ๆละ 400.00 บาท

จำนวน ยกเว้น บาท จะแจ้งเรียกเก็บต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง ขอยขยายเขต แผนผัง ประมาณการ
และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายคิเรก จินากำเนิด)

ผส.บค. กฟภ.ตราด

ที่ ก.๒ คร.(บท.) ๒๖๓๕/๒๕๕๘

๒๒ พ.ค. ๒๕๕๘

อนุมัติ

(นายธวัชชัย ร้อยศรี)

ผจก.กฟภ.ตราด

แผนกบริการลูกค้า ๑ ๗๑ ก. ๒๕๕๘