



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

เลขที่

วันที่ 9 เมษายน 2558

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - หจก.เอส.เค.เมทัล ซีล ม.5 ต.วังกระแจะ
อ.เมือง จ.ตราด

อ้างอิง คำร้องขอขยายเขต เลขที่ 120000408643 ลว.23 มี.ค.2558

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด-
หจก.เอส.เค.เมทัล จำกัด ม.5 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท มิสเตอร์รูฟ จำกัด เลขที่ 30/29 ม.3 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ขอใช้ไฟให้กับ
ม.5 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี.วงจรที่ 2 ของ
สถานีไฟฟ้าตราด อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ 1 ก.ม.
2. โหลด ไฟกำลัง - กว. รวมประมาณ - กว.รายละเอียดไฟกำลัง -
3. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี.ขนาด - เควี.เอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่แท๊ป - วัดโหลด
ได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์
เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลง
ระยะทาง - ม.
4. ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี.ขนาด 50 เควี.เอ. จำนวน 1
เครื่อง โดยทาง ผู้ขอใช้ไฟจัดหา
5. ผู้ขอใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีการดำเนินการ / 2

วิธีการดำเนินการ

1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน(ภายในบริเวณของผู้ใช้ไฟ)

1.1. แผนกแรงสูงภายใน

- () ปีกเสา คอร.ขนาด 12,12.20 ม.จำนวน 5,1 ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา(ตามลำดับ)
- () ประกอบสายยึดโยง จำนวน 2 ชุด, เทคอนกรีต โคนเสา จำนวน - ชุด
- (/) ติดตั้งคอนคอร.120x120x2,000 มม.(ต้นปักอาร์ม) จำนวน 2 ฟ่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- () พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 180 ม.
- () ติดตั้งกับดักสัตว์แรงต่ำ จำนวน 1 ชุด, ติดตั้งสายนิวทรัลต่อลงดิน จำนวน 1 ชุด

1.2. แผนกหม้อแปลงภายใน

- (/) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- (/) ผู้ใช้ไฟ. เป็นผู้จัดหา

1.3 แผนกรีดยอนไฟฟ้าสาธารณะ

- () รีดยอนสายอูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 100 ม.
(นำกลับไปใช้งาน)
- () รีดยอนที่จับรอกพร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน 4 ชุด(นำกลับไปใช้งาน)
- () รีดยอนชุด โคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x70 วัตต์ จำนวน 2 ชุด(นำกลับไปใช้งาน)

1.4. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- () พาดสายอูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง ม.
- () ติดตั้งที่จับรอกพร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน 6 ชุด
- () ติดตั้งชุด โคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 2 ชุด
- () ติดตั้งกับดักสัตว์แรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งชุดควบคุมพลังงาน และ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

รวมเงิน 18,640.00 บาท

3. ค่าธรรมเนียม

3.1. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(แรงสูง)	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
3.2. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	1,200.00	บาท
3.3 ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	4,500.00	บาท
	รวมเงิน	7,700.00	บาท

4. สรุปค่าใช้จ่าย

4.1. ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า(คิดตามขนาดหม้อแปลง)

50 เควีเอ.ฯละ 100.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 5,000.00 บาท

4.2. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายนอก เป็นเงิน - บาท

4.2. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน เป็นเงิน 18,640.00 บาท

4.4. ค่าธรรมเนียม (3) เป็นเงิน 7,700.00 บาท

4.5. ค่าบริการHotline เป็นเงิน 7,072.00 บาท

4.6 ค่าสับเปลี่ยนมิเตอร์ เป็นเงิน - บาท

4.7. ค่าตรวจสอบแท่นและรั้ว เป็นเงิน - บาท

รวมเงิน 38,412.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 2,600.84 บาท

รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ

41,100.84 บาท

กำหนดขึ้นราคาภายในระยะเวลา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ขอใช้ไฟ
เป็นของผู้ขอใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง 50 เควีเอ.ฯละ 400.00 บาท

จำนวน 20,000.00 บาท จะแจ้งเรียกเก็บต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง ขอย้ายเขต แผลผัง ประมาณการ
และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนํ้างาน มาด้วยแล้ว

(นายคิเรก จินากำเนิด)

ผ.บ.ก. กฟอ.ตราด

๑๗ เม.ย. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ คร.(บ.ท.) ๑๕๕๘ /๒๕๕๘

อนุมัติ

(นายธวัชชัย ร้อยศรี)

ผ.จก.กฟอ.ตราด

๑๗ เม.ย. ๒๕๕๘

แผนกบริการลูกค้า