

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ วันที่ ๒๙ พค. ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายภายใน กฟอ.สอยดาว - นางวาสนา มุติวาลัย

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๔๕๕๔๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในบริเวณ สวนผลไม้ หมู่ที่ ๔ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นั้น (แผนก/กฟพ.) ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นางวาสนา มุติวาลัย เลขที่ ๔๗/๒ หมู่ ๔ ตำบลคลองพลู กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีแจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายใน สวนผลไม้ หมู่ ๔ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ระบบ ๓ เฟสขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ก่อสร้างระบบแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงเองโดยมี นายสุรินทร์ เจริญจิตร เลขทะเบียน สฟก.๒๔๘๓ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเอง

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควีเอ วงจรที่ ๔ ของสถานีไฟฟ้าป้อนน้ำร้อน ระยะห่างจากสถานีประมาณ ๒๐ กม.

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า

๒.๑.๑ แผนกแรงสูงภายนอก (งบ กฟภ. ลงทุน ๕๐% ผขฟ.)

กฟภ.ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อไลน์แรงสูง BA จำนวน ๑ ชุด

๒.๑.๒ แผนกแรงสูงภายนอก (งบ กฟภ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

กฟภ.ดำเนินการพาดสาย ๕๐ SAC ระยะทาง ๔,๕๓๐ เมตร จำนวน ๓ เส้น ,
รื้อถอนสาย ๕๐ ACSR ระยะทาง ๔,๙๒๗ เมตร จำนวน ๒ เส้น , ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๕๐ ต้น ,

๒.๑.๓ แผนกแรงต่ำภายนอก (งบ กฟภ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

กฟภ.ดำเนินการรื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๓๓ ต้น , รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น , รื้อถอนสาย ๕๐ A ระยะทาง ๔๘๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น(นำกลับมาใช้) ,

รื้อถอนสาย ๕๐ AW ระยะทาง ๑,๔๔๐ เมตร จำนวน ๓ เส้น(นำกลับมาใช้)

(กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๓,๒๒๒,๔๘๙.๐๐ บาท)

๒.๑.๔ ผขฟ. ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคานาซีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ไม่ต่ำกว่า ๑๕ กิโลวาร์

๓. เงินลงทุนขยายเขต

๓.๑ ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก ๕๐%	เป็นเงิน	๙,๗๔๒.๗๗	บาท
๓.๒ ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย(ไม่มี กส.)	เป็นเงิน	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๓ ค่าบริการเชื่อมสายแรงสูง	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๔ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๑,๗๓๓.๙๙	บาท
รวมค่าขยายเขต	เป็นเงิน	๒๖,๔๗๖.๗๖	บาท

๔. ค่าย้ายมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ

๔.๑ ค่าแรงย้ายมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
๔.๒ ค่าตรวจสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๑,๕๐๐.๐๐	บาท
๔.๓ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	๓,๕๐๐.๐๐	บาท

๕. ค่าประกันการใช้ไฟ

๕.๑ ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
--------------------------	----------	-----------	-----

ราคาคงกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติพร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายประเสริฐ จันท์ศิริสุข)

ทผ.บค

ที่ ก.๒ สอด.(บค.)๑๓๑/๒๕๖๓

เรียน ชจก.กฟอ.สอด.,ทผ.บค.,ทผ.กส.,ทผ.บป.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายธรรมรัตน์ เยาว์พันธุ์)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทนผจก.กฟอ.สอด

แผนกบริการลูกค้า

โทร ๐๓๙-๔๒๑๗๑๖

โทรสาร ๐๓๙-๓๘๑๓๙๑