



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - นางประมวณ เว็ดวุฒ
อ้างถึง คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๐๔๐๓๒๘๘ สว. ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางประมวณ เว็ดวุฒ เลขที่ ๑๕๖/๑๓
หมู่ที่ ๖ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ เลขที่
หมู่ที่ ๖ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ หอพัก รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๒๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑

๔.๑

๔.๑

๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. ร้อยถอนแรงสูง

- [] ร้อยถอนเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก

- [] ปักเสา คอ. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน

- [] ปักเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] BA/AL ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๔. ร้อยถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยถอนเสา คอ. เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- [] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปักเสา คอ. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- []

๖. ร้อยถอนแรงต่ำ

- [] ร้อยถอนเสา คอ. ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- [] ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง

เงินลงทุน (บาท).....นางประมวล เวี๊ตวุด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก	-	-	๑๒,๒๐๒.๐๐
แรงสูงภายใน	-	-	๑๓,๒๘๐.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	๑,๑๐๕.๐๐
แรงต่ำภายนอก	-	-	๘๔๔.๐๐
ค่าสมทบ	-	-	๓๑,๕๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๖๐,๙๓๑.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๔,๒๖๕.๑๗
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๖๕,๑๙๖.๑๗

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๖๕,๑๙๖.๑๗.....บาท
(...หกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์...) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๓.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./๐๖๓.....

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(.....นายสำรอง สุขสว่าง.....)

ตำแหน่ง ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

ลงชื่อ.....

(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน)

...../...../.....

1998-5805220001 ๑๙. ๒๒ พค ๕๘

๖๓,๐๕๖.๑๗ ๓๓

.....