



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท ลิฟวิ้ง ฟรี ก้า ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
อ้างอิง คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๐๔๔๗๔๓๗๙ ลว. ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ลิฟวิ้ง ฟรี ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำกัด เลขที่ ๘๒๔
หมู่ที่ ถนน ตำบล บางน้ำหาร อำเภอ บางพลัด
จังหวัด กรุงเทพฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ บ้านจัดสรร รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๑๘ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
-

๒. แรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร..... ๑๒.๒๐..... เมตร จำนวน..... ๑..... ต้น
- พาดสาย..... ๕๐ SAC, ๕๐ OHGW..... ต.มม. จำนวน..... ๓/๑..... เส้น ระยะทาง..... ๓๐..... ม.
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
-

๓. หม้อแปลงภายนอก

- ปักเสา คอร..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน..... ๑..... ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... ๑๖๐..... เค.วี.เอ. ระบบ..... ๓..... เฟส จำนวน..... ๑..... เครื่อง
-

๔. รื้อถอนแรงต่ำ

- รื้อถอนเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
-

๕. แรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร..... ๙.๐๐..... เมตร จำนวน..... ๕๐..... ต้น
- พาดสาย..... ๕๐ AW, ๙๕ AW..... ต.มม. จำนวน..... ๔, ๔..... เส้น ระยะทาง..... ๒๗๐, ๔๕๐..... ม.
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
-

๖. ไฟฟ้าสาธารณะ

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- พาดสาย..... ๕๐ AW..... ต.มม. จำนวน..... ๑..... เส้น ระยะทาง..... ๖๓๐..... ม.
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- โคมไฟ ๒x๓๖ W จำนวน ๑๙ ชุด

เงินลงทุน (บาท) บริษัท ลิฟวิง ฟรี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก ๕๐ %	-	-	-
แรงสูงภายนอก	-	-	๕๕,๓๑๙.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	๒๔๐,๘๗๙.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	๕๒๒,๗๔๔.๐๐
ไฟสาธารณะ	-	-	๑๓๔,๘๕๙.๐๐
ค่าสมทบ	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๙๕๙,๘๐๑.๐๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๖๗,๑๘๖.๐๗
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๐๒๖,๙๘๗.๐๗

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๑,๐๒๖,๙๘๗.๐๗.....บาท
 (หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ ๒, ๓, ๔
 เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๖ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
 พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
 (นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน)

ที่ บฉ.-บค./๐๒๘๙.....
 อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
 ลงชื่อ.....
 (.....นายจิรศักดิ์ พรานนท์สถิตย์.....)

ตำแหน่ง ขจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

F49602581208000/ ค.ร. 8๐๓ 58
 1,๐๒๖,๙๘๗.๐๗