



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท อีร์พวงษ์ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด
อ้างอิง คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๐๔๔๒๑๖๒ ลว. ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท อีร์พวงษ์ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด เลขที่
หมู่ที่ ๓ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ เลขที่
หมู่ที่ ๓ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ บ้านจัดสรร รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ๑๕ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. ร้อยถอนแรงสูง

- ☒ ร้อยถอนเสา คอรั.....๑๕.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
[] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปีกเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๓. แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอรั.....๙.๐๐.....๑๒.๐๐.....๑๒.๒๐.....๑๕.๐๐.....เมตร จำนวน.....๒.....๕.....๓.....๒.....ต้น
☒ พาดสาย.....๕๐ SAC.....๒๕ OHGW.....ต.มม. จำนวน.....๓/๑.....เส้น ระยะทาง.....๒๑๐.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๔. ร้อยถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยถอนเสา คอรั.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
[] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
[]

๕. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปีกเสา คอรั.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน.....๓.....ชุด
☒ ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๓.....เครื่อง
[]

๖. ร้อยถอนแรงต่ำ

- [] ร้อยถอนเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๗. แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอรั.....๙.๐๐.....เมตร จำนวน.....๗๑.....ต้น
☒ พาดสาย.....๕๐ AW.....๙๕ AW.....ต.มม. จำนวน.....๔.....๔.....เส้น ระยะทาง.....๕๒๐.....๑๕๐๐.....ม.
☒ พาดสายเมนชายคา.....๕๐ AW.....ต.มม. จำนวน.....๔.....เส้น ระยะทาง.....๘๐.....ม.
[]

๘. ไฟฟ้าสาธารณะ

- [] ปีกเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
☒ พาดสาย.....๕๐ AW.....ต.มม. จำนวน.....๑.....เส้น ระยะทาง.....๑,๕๐๐.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

เงินลงทุน (บาท) บริษัท อีรฟงษ์ พร็อพเพอร์ตี้ เทอร์เฟค จำกัด

แผนก	งบ ฝก.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	๑,๕๕๒.๐๐
แรงสูงภายนอก	-	-	๒๘๔,๑๙๔.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	๗๒๔,๕๕๙.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	๑,๑๕๑,๒๑๓.๐๐
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	๒๙๑,๑๑๑.๐๐
ค่าสมทบ	-	-	๔๘,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๒,๕๐๐,๔๑๙.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๗๕,๐๒๙.๓๓
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒,๖๗๕,๔๔๘.๓๓

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๒,๖๗๕,๔๔๘.๓๓ บาท
(สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบสามสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ ๓
๕.๗ เป็นทรัพย์สินของ ฝก. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๘ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมแนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ (นายพิศักดิ์ บุญภรณ์ชัยวัฒน์)

ที่ บฉ.-บค./ ๐๐๔๗
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ (นายจิรศักดิ์ พรานนทีสถิตย์)

ตำแหน่ง ฝก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ฝก. ฝก.บ้านฉาง

F491525909020001

2,521,413.29 ลว. 27.๖.59