



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท ศิริปภัทร์เพลส จำกัด
อ้างถึง คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๐๖๑๖๐๐๔ สว. ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ศิริปภัทร์เพลส จำกัด เลขที่ ๑๑๑/๗
หมู่ที่ ๒ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ โครงการศิริปภัทร์ ๒ เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ บ้านจัดสรร รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ๑๒.๐๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

- ๔.๑
- ๔.๑
- ๔.๑
- ๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

- [] รื้อถอนเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปักเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๓. แรงสูงภายนอก

- ☒ ปักเสา คอ..... ๕.๐๐, ๑๒.๐๐, ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒, ๕, ๑ ต้น
- ☒ พาดสาย..... ๕๐ SAC, ๒๕ OHG..... ต.มม. จำนวน ๓, ๑ เส้น ระยะทาง..... ๖๐..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอ..... เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- [] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปักเสา คอ..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง จำนวน..... ๑..... ชุด
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... ๑๖๐..... เค.วี.เอ. ระบบ..... ๓..... เฟส จำนวน..... ๑..... เครื่อง
- []

๖. รื้อถอนแรงต่ำ

- [] รื้อถอนเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปักเสา คอ..... ๕.๐๐..... เมตร จำนวน..... ๑๖..... ต้น
- ☒ พาดสาย..... ๕๐ AW, ๕๕ AW..... ต.มม. จำนวน..... ๔, ๔..... เส้น ระยะทาง..... ๑๓๐, ๑๒๐..... ม.
- [] พาดสายเมนชายคา..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๘. ไฟฟ้าสาธารณะ

- [] ปักเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- ☒ พาดสาย..... ๕๐ AW..... ต.มม. จำนวน..... ๑..... เส้น ระยะทาง..... ๓๐๐..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

เงินลงทุน (บาท)....บริษัท.ศิริปภัทร์เพลส จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	๔,๔๒๑.๐๐
แรงสูงภายนอก	-	-	๑๖๙,๔๒๕.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	๑๙๑,๓๐๖.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	๒๒๐,๘๓๔.๐๐
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	๓๙,๗๘๗.๐๐
ค่าสมทบ	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๖๔๑,๗๗๓.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๔๕,๙๒๔.๑๑
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๖๘๖,๖๙๗.๑๑

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๖๘๖,๖๙๗.๑๑ บาท
(หกแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ ๓.๕., ๗
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๘ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บอ.-บค./๑๑๓๐
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ (นายจิรศักดิ์ พรานนทีสถิตย์)

ตำแหน่ง รรจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง
๒๓ ก.พ. ๖๕๖๐

ลงชื่อ (นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัณณ)

F4915200300001 ๑๙. ๖๕๖๐ be
๖๘๖,๖๙๗.๑๑ มม.