



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

บันทึก

จาก.....ผบ.กฟอ.บ้านฉาง.....ถึง.....ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....
เลขที่.....วันที่.....๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑.....
เรื่อง.....ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิสเท็ม เซฟ.....
อ้างถึง.....คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๐๒๑๑๔๔๔.....ถว. ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑.....

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผ.บ.ค.

ตาม คำร้องฯ.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น.....ผบ.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิสเท็ม เซฟ.....เลขที่.....๑๓.....
หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล.....ยวนนาวา.....อำเภอ.....สวทร.....
จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....เลขที่.....
หมู่ที่.....๑-๕.....ถนน.....ตำบล.....บ้านฉาง.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....ไฟฟ้าสาธารณะ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๖.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....
ประมาณ.....๑๐.๐๐.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....-.....ราย
โหลดรวมประมาณ.....-.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

- ☒ รื้อถอนเสา คอ. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- ☐ รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- ☐ รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- ☒ ปักเสา คอ. ๑๒.๐๐, ๑๔.๒๐ เมตร จำนวน ๒, ๔ ต้น
- ☒ พาดสาย..... ๕๐ SAC..... ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๘๐ ม.
- ☐ พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- ☐

๓. แรงสูงภายนอก

- ☐ ปักเสา คอ. เมตร จำนวน..... ต้น
- ☐ พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- ☐ พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- ☐

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- ☐ รื้อถอนเสา คอ. เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- ☐ รื้อถอนหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
- ☐

๕. หม้อแปลงภายใน

- ☐ ปักเสา คอ. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน..... ชุด
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... ๓๐..... เค.วี.เอ. ระบบ..... ๑ เฟส จำนวน..... เครื่อง
- ☐

๖. รื้อถอนแรงต่ำ

- ☐ รื้อถอนเสา คอ. เมตร จำนวน..... ต้น
- ☐ รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- ☐ รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- ☐

๗. แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปักเสา คอ. เมตร จำนวน..... ต้น
- ☐ พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- ☐ พาดสายเมนขาเข้า..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- ☒ แร็ค ๒x๒๐๐ มม. จำนวน ๕ ชุด และแร็ค ๔x๒๐๐ มม. จำนวน ๑ ชุด

๘. ไฟฟ้าสาธารณะ

- ☐ ปักเสา คอ. เมตร จำนวน..... ต้น
- ☐ พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- ☐ พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- ☐

เงินลงทุน (บาท).....บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก ๕๐ %	-	๑๐๕,๘๓๖.๐๐	๑๐๕,๘๓๖.๐๐
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	๓,๘๕๕.๐๐
แรงสูงภายนอก	-	๑๕,๐๗๘.๐๐	๔,๕๖๔.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	๒๘๕,๘๕๙.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	๔,๓๘๐.๐๐	-
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๔๑๒,๑๐๔.๐๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๒๘,๘๔๗.๒๘
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๔๐,๙๕๑.๒๘

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๔๔๐,๙๕๑.๒๘.....บาท
(สี่แสนสี่หมื่นเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....๑, ๒, ๓, ๔, ๕
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๕.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./.....๐๑๒๒๖.....

ลงชื่อ.....
(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน)

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....
(.....นายภาวัต โดรัตน์.....)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟภ.บ้านฉาง

F491526109250001 ๑๖. 25 ก๑๖/

๑๑๑๑๑.๑๘ ๑๓

๑๑๑๑๑.๑๘ ๑๓