



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Provincial Electricity Authority

จาก.....ผนค.กฟอ.บ้านฉาง.....ถึง.....ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....
เลขที่.....วันที่.....๓.กรกฎาคม ๒๕๖๑.....
เรื่อง.....ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท เดอะ ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อ้างอิง.....คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๐๗๕๘๘๗๒ สว. ๓.กรกฎาคม ๒๕๖๑.....

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องฯ.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผนค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....บริษัท เดอะ ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด.....เลขที่.....๔๔/๔.....
หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล.....เนินพระ.....อำเภอ.....เมือง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....เลขที่.....
หมู่ที่.....๑.....ถนน.....ตำบล.....บ้านฉาง.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๖.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ.....๘.๐๐.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย
โหลดรวมประมาณ.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

- [] รื้อถอนเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๓. แรงสูงภายนอก

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอร.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
[] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด.....๑๑๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
[]

๕. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปักเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน.....ชุด
[] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
[]

๖. รื้อถอนแรงต่ำ

- [] รื้อถอนเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] รื้อถอนสาย.....๕๐ AW.....ต.มม. จำนวน.....๑.....เส้น ระยะทาง.....๕๐.....ม.
[] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....๙๕ AW.....ต.มม. จำนวน.....๔.....เส้น ระยะทาง.....๘๐.....ม.
[] พาดสายเมนขยายคา.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๘. ไฟฟ้าสาธารณะ

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....๕๐ AW.....ต.มม. จำนวน.....๑.....เส้น ระยะทาง.....๒๕.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

เงินลงทุน (บาท).....บริษัท เดอะ ไพรวเอท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายนอก	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	๔,๓๑๐.๐๘
หม้อแปลงภายนอก	-	-	๔๘,๑๐๗.๙๘
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	๒๑๐.๒๕
แรงต่ำภายนอก	-	-	๓๕,๑๒๒.๔๙
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	๑๑,๐๘๑.๐๓
ค่าสมทบ	-	-	๖,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๑๐๔,๘๓๑.๘๓
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๗,๓๓๘.๒๓
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๑๒,๑๗๐.๐๖

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๑๑๒,๑๗๐.๐๖ บาท
(...หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทหกสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ ๕...๖...๗
เป็นทรัพย์สินของ กฟผ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๘ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อักษร)

ที่ บฉ.-บค./๐๑๑๙.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ.....
(.....นายภาวัต โดรัตน์.....)

ตำแหน่ง.รจก.ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.บ้านฉาง
.....

F600926(๐๙/๑๐๐๐) ๑๙. (๘๓๑๖/
112,170-06 มท