



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - หจก.ไทพิพัฒน์

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ หจก.ไทพิพัฒน์ เลขที่ ๒๓/๒
หมู่ที่ ถนน ตำบล หนองข้างคอก อำเภอ เมือง
จังหวัด ชลบุรี

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ เลขที่
หมู่ที่ ๗ ถนน ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ บ้านพักคนงาน รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๕ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๑๕ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. ร้อยถอนแรงสูง

- [] ร้อยถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน

- ☒ ปีกเสา คอ.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- ☒ พาดสาย.....๕๐ SAC ๒๕ OHGW.....ต.มม. จำนวน.....๑, ๑.....เส้น ระยะทาง.....๒๐.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- ☒ BA, DE ๓ เฟส

๔. ร้อยถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยถอนเสา คอ.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายใน

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๕๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- []

๖. ร้อยถอนแรงต่ำ

- [] ร้อยถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

เงินลงทุน (บาท)..... หจก.ไทพิพัฒน์

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก	-	-	-
รื้อแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	๖๓,๓๔๕.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	๕๗,๐๓๓.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	-
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๑๒๐,๓๗๘.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๘,๔๒๖.๔๖
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๒๘,๘๐๔.๔๖

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๑๒๘,๘๐๔.๔๖.....บาท
(.....หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทสี่สิบกสตางค์.....) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....
เป็นทรัพย์สินของ..... กฟภ.ส่วนทรัพย์สินตามข้อ..... ๓. ๕..... เป็นทรัพย์สินของ..... ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./.....๐๐๖๖.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(.....นายภาวัต โกรรัตน์.....)

ตำแหน่ง..... รจก.(ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.....

ลงชื่อ.....

(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน.)

...../...../.....

F4915 ๒๖๒๐5๒8๐๐๐/ คว. ๒8 มีค

1๒8,8๐4.46 บาท