



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบค.

ตาม คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๘๓
หมู่ที่ ถนน สี่ลม ตำบล สีคิ้ว อำเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ สี่แยกไฟแดงบูรพาพัฒน์ เลขที่ หมู่ที่ ๓ ถนน
ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ ห้างสรรพสินค้า
รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๙ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า
บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ ประมาณ ๗.๐๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ ๔๐ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑

๔.๑

๔.๑

๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก ๕๐%

- [] ปีกเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๒. ร้อยถอนแรงสูง

- [] ร้อยถอนเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] ร้อยถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] ร้อยถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๓. แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ..... ๑๒.๐๐..... เมตร จำนวน..... ๑..... ต้น
- ☒ พาดสาย ๕๐ SAC ๒๕ OHGW..... ต.มม. จำนวน..... ๓..... ๑..... เส้น ระยะทาง..... ๓๐..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๔. แรงสูงภายใน

- ☒ ปีกเสา คอ..... ๑๐.๐๐..... เมตร จำนวน..... ๑..... ต้น
- ☒ พาดสาย ๕๐ SAC ๒๕ OHGW..... ต.มม. จำนวน..... ๓..... ๑..... เส้น ระยะทาง..... ๒๐..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๕. ร้อยถอนหม้อแปลงภายใน

- [] ร้อยถอนเสา คอ..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- [] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
- []

๖. หม้อแปลงภายใน

- [] ปีกเสา คอ..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ๑..... ชุด
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... ๑๐๐..... เค.วี.เอ. ระบบ..... ๓..... เฟส จำนวน..... ๑..... เครื่อง
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปีกเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.

เงินลงทุน (บาท)..... บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ... สี่แยกไฟแดงบูรพาพัฒนา


แผนก	งบ ฝ.ก.		งบผู้ให้ไฟ
	งบทำกร	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก	-	-	๕๒,๔๒๖.๐๐
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	๖๐,๓๐๗.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายใน	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	๑๕๓,๐๒๕.๐๐
ค่าสมทบ	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน			๒๗๕,๗๕๘.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๙,๓๐๓.๐๖
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๙๕,๐๖๑.๐๖

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนเงิน..... ๒๙๕,๐๖๑.๐๖ บาท
 (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันหกสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ
 เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๔, ๕ เป็นทรัพย์สินของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดแผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บอ.บค./...๐๐๗๖...

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง



(.....นายภาวัต โล่ห์รัตน์.....)

ตำแหน่ง ..รจก.(ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.....

ลงชื่อ.....



(.....นายพิชิต บุญวิริยะ.....)

Fb๐๐๗๖ ๒๐๖๒4๐๐๐/ คว-๒4๖๒๖
 ๑๕,๐๖๑.๐๖ ๒๗
