



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Provincial Electricity Authority

จากผบค.ภฟอ.บ้านฉาง..... ถึงผจก.ภฟอ.บ้านฉาง.....
เลขที่ วันที่ คส. พฤศจิกายน ๒๕๖๒.....
เรื่อง ขยายเขต ภฟอ.บ้านฉาง - บริษัท พลอยนรินทร์ จำกัด.....
อ้างถึง คำร้องฯ - ค๒๐๐๐๐๙๐๔๐๒๕..... คว. คส. พฤศจิกายน ๒๕๖๒.....

เรียน ผจก.ภฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องฯ.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น.....ผบค.ภฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....บริษัท พลอยนรินทร์ จำกัด..... เลขที่..... ค๐๓/๔๕.....
หมู่ที่.....๓.....ถนน.....ตำบล.....สำนักท้อน.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....ซอยเทศบาล ๕๐..... เลขที่.....
หมู่ที่.....๓.....ถนน.....ตำบล.....สำนักท้อน.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....ก่อสร้าง..... รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๕.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ.....๙.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย
โหลดรวมประมาณ.....-.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] รื้อถอนสาย.....ค.ม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ค.ม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก

- ☒ ปักเสา คอ.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๕.....ต้น
- ☒ พาดสาย.....๒๕ QHGW ๕๐ SAC.....ค.ม. จำนวน.....๑๓.....เส้น ระยะทาง.....๘๐.....ม.
- [] พาดสาย.....ค.ม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ค.ม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ค.ม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- ☒ BA.๓.เฟส จำนวน ๑ ชุด

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปักเสา คอ.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๖. รื้อถอนแรงต่ำ

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] รื้อถอนสาย.....ค.ม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ค.ม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ค.ม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ค.ม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

เงินลงทุน (บาท).....บริษัท.พลอยนรินทร์ จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก	-	๑๐๑,๒๒๐.๐๐	๑๐๑,๒๒๐.๐๐
แรงสูงภายใน	-	-	๒๓,๗๒๘.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	๔,๖๘๐.๐๐	-
แรงต่ำภายนอก	-	๑๒,๗๕๑.๐๐	-
ค่าสมทบ	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแท่นและรั้ว	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	๑๑๘,๖๕๑.๐๐	๑๓๖,๙๔๘.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๙,๕๘๖.๓๖
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๔๖,๕๓๔.๓๖

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๑๔๖,๕๓๔.๓๖.....บาท
(.....หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์.....) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ
๒.....เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๓.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./...๒๑๘.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(.....นายภาวัต โกรรัตน์.....)

ตำแหน่ง.....รณ.(ท.)ปฏิบัติกรแทน ผจก. กฟอ.น่านฉาง

ลงชื่อ.....

(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์ฉัญทัน.)

F6๐๐๗๒๖๑/๑๒/๑๐๐๘ กว. ๒๑ เม ๐๘

1๔๔,๕๓๔.๓๖ บาท

.....