



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จากผนค.ภฟอ.บ้านฉาง..... ถึงผจก.ภฟอ.บ้านฉาง.....
เลขที่ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓.....
เรื่องขยายเขต ภฟอ.บ้านฉาง - บริษัท ไทยมาเอคส จำกัด.....

เรียน ผจก.ภฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องฯแจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผนค.ภฟอ.บ้านฉางได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟบริษัท ไทยมาเอคส จำกัด..... เลขที่ ๕๒.....
หมู่ที่ ถนน ต.บด สุริยวงส์ อำเภอ บางรัก.....
จังหวัด กรุงเทพฯ.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ เลขที่ หมู่ที่ ๒ ถนน ตำบล บ้านฉาง.....
อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ ก่อสร้าง รับไฟจากระบบจำหน่าย
แรงสูง ๓ เฟส ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๔ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง.....
ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ประมาณ ๔.๐๐ กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ ๓๒ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก ๕๐%

- [] ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๒. ร้อยถอนแรงสูง

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๓. แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
☒ พาดสาย.....๕๐.SAC ๒๕ OHGW.....ต.มม. จำนวน.....๓.....เส้น ระยะทาง.....๒๕.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๔. แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
☒ อุปกรณ์ต่อสาย ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๕. ร้อยถอนหม้อแปลงภายใน

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
[] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
[]

๖. หม้อแปลงภายใน

- [] ปีกเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขนหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
[] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
[]

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

เงินลงทุน (บาท).....บริษัท ไทยมาอเตอะ จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก	-	-	๕๒,๒๕๒.๐๐
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	๑๗,๘๓๒.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายใน	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	-
ค่าสัมท	-	-	-
ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๗๒,๐๘๔.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๕,๐๕๒.๘๘
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๗๗,๑๓๖.๘๘

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนเงิน.....๗๗,๑๓๖.๘๘.....บาท
(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบนาทแปดสิบแปดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....๓.....เป็น
ทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๔.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ-บค./.....๐๐๐๖.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

(.....นายภาณุวัฒน์ ไกรรัตน์.....)

ตำแหน่ง.....รองก.ท.) ปฏิบัติการแทน ผอ.ก.ท.อ.บ้านฉาง.....

ลงชื่อ.....

(.....นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อินทร์.....)

F4915๖๖๐11๖๐๐๑ ท. 16 ม.๓๖3
๗๕,๐๙๖.๘๘ ๒๗
[Signature]