



๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บจก.พาเวิร์คแอสเซท
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บจก.พาเวิร์คแอสเซท เลขที่
หมู่ที่ ถนน ตำบล แขวงฉิมพลี อำเภอ เขตตลิ่งชัน
จังหวัด กรุงเทพฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ โครงการ ลิฟวิ่ง เซนส์ ๓ เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ - รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๕ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๙.๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก(๐๓.๑)

- [] ปีกเสา คอร. ๑๒.๐๐,๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๙/๑ ต้น
- [] พาดสาย ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน ๑,๓ เส้น ระยะทาง ๒๕๐ ม.
- [] พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- [] -

๒. แรงสูงภายนอก(๐๒.๑)

- [] ปีกเสา คอร. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- [] พาดสาย ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน ๑,๓ เส้น ระยะทาง ๑๕๐ ม.
- [] พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- [] -

๓. หม้อแปลงภายนอก (๐๒.๑)

- [] ปีกเสา คอร. - เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน - ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๒๕๐ เค.วี.เอ. ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง
- [] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๒๕๐ เค.วี.เอ. จำนวน ๑ ชุด

๔. แรงต่ำ (๐๒.๑/๐๑.๑)

- [] ปีกเสา คอร. ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ ต้น
- [] พาดสาย ๙๕AW ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๙๕ ม.
- [] ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา ๑๒,๒๐ และ ๑๒ ม.

๕. ร้อยกรองแรงต่ำ (๐๑.๑)

- [] ร้อยกรองเสา คอร. ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- [] ร้อยกรองสาย ๕๐ AW ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๓๐ ม.
- [] นำสายเดิมมาพาดใหม่ ๕๐ AW ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๓๐ ม.

๖. ไฟสาธารณะ(๐๒.๒)

- [] ปีกเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- [] พาดสาย ๕๐ AW ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓๙๕ ม.
- [] -

๗. ร้อยกรองหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยกรองเสา คอร. - เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน - ชุด
- [] ร้อยกรองหม้อแปลงขนาด - เค.วี.เอ. ระบบ - เฟส จำนวน - เครื่อง
- [] -

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๙๕๐,๙๗๙.๖๒ บาท
(เก้าแสนห้าหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๑,๒,๓ และ ๔
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๖ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

लग्नो

(นายณัฐพล คำหล่อ)

พชง.๓ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

1 1

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

9, 6, 60

#894296406220001

22. 22. 2564