



ก.พ. ๒๕๖๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง

เลขที่ วันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บมจ. ซีพีออลล์ (ตลาดสระแก้ว)

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บมจ. ซีพีออลล์ (ตลาดสระแก้ว) เลขที่

หมู่ที่ ๓ ถนน ตำบล สำนักท่อน อำเภอ บ้านฉาง

จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ตลาดสระแก้ว เลขที่

หมู่ที่ ๖ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง

จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส

ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๕ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ

ประมาณ ๑๒ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย

โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑

๔.๑

๔.๑

๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง (๐๓.๑)

- ปีกเสา คอร.....๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- พาดสาย.....๕๐ SAC ๒๕ OHGW ต.มม. จำนวน.....๓.๑.....เส้น ระยะทาง.....๕๐.....ม.
- ติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง DE.AL และ BA.AL จำนวน ๑ ชุด.....

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- พาดสาย.....๕๐ SAC ๒๕ OHGW ต.มม. จำนวน.....๓.๑.....เส้น ระยะทาง.....๒๕.....ม.
- ติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง DE.AL และ BA.AL จำนวน ๑ ชุด.....

๓. หม้อแปลงภายใน

- ปีกเสา คอร.....-.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....-.....ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ ชุด.....

๔. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ปีกเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาแรงต่ำ DDE.....

๕. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- รื้อถอนเสา คอร.....๙.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- รื้อถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- รื้อถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- รื้ออุปกรณ์หัวเสาแรงต่ำ แร็ดทางตรง.....

๖. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)


- ปีกเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- ติดตั้งชุดโตะสวิทช์ควบคุมไฟถนนขนาด.....-.....แอมป์ จำนวน.....-.....ชุด.....


เงินลงทุน (บาท) บมจ. ซีพีออลล์ (ตลาดสระแก้ว)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูง (๐๓.๑)	-	๒๙,๘๗๔.๐๐	๒๙,๘๗๔.๐๐
๒. แผนกแรงสูงภายใน	-	-	๖๙,๖๕๗.๐๐
๓. หม้อแปลงภายใน	-	-	๒๕๗,๐๒๒.๐๐
๔. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	๕,๓๙๐.๐๐	-
๕. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	๑,๕๖๙.๐๐	-
๖. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	-
๗. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๘. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๙. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	๓๖,๗๓๓.๐๐	๓๖๖,๕๕๓.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๒๕,๖๕๘.๗๑
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๙๒,๒๑๑.๗๑

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๓๙๒,๒๑๑.๗๑ บาท
(สวมแสนถ้วนหมื่นสองพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๑,๔,๕.
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๒,๓ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ 
(นายณัฐพล คำหล่อ)
พช.๓ ผบค.ฟอ.บ้านฉาง
...../...../.....

ที่ บฉ.-บค./...๑๑๓.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ 
(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง...)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.
...../...../.....

F894296302100001

สว. 10 กพ 65