



- - ก.พ. ๒๕๖๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....
เลขที่.....วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๖๕.....
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - นมจ. ซีพีออลส์ (สาขา เนินส่วแห่)
อ้างถึง.....
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้อง.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....นมจ. ซีพีออลส์.....เลขที่.....๓๑๓.....
หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล.....สี่ลม.....อำเภอ.....บางรัก.....
จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....เนินส่วแห่.....เลขที่.....-.....
หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล.....บ้านฉาง.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๕.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ.....๕.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย
โหลดรวมประมาณ.....-.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง (๐๒.๑)

- ปีกเสา คอร.....๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน ๓ ต้น
- พาดสาย.....๕๐ SAC ๒๕ OHGW ต.มม. จำนวน ๓.๑ เส้น ระยะทาง.....๑๐.....ม.
- ย้ายอุปกรณ์ สวิตช์ระบบจำหน่ายแรงสูง (SF-๖) จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสาย.....๕๐ SAC ๒๕ OHGW ต.มม. จำนวน ๓.๑ เส้น ระยะทาง.....๒๕.....ม.
- ติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง DE AL และ BA AL จำนวน ๑ ชุด

๓. แผนกรื้อถอนแรงสูง (๐๒.๑)

- รื้อถอนเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน ๒ ต้น
- รื้อถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- รื้ออุปกรณ์ สวิตช์ระบบจำหน่ายแรงสูง (SF-๖) จำนวน ๑ ชุด

๔. หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร.....-.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง.....๑๐๐.....เค.วี.เอ. จำนวน ๑ ชุด

๕. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ปีกเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาแรงต่ำ DE

๖. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- รื้อถอนเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน - ต้น
- รื้อถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- รื้อถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- รื้ออุปกรณ์หัวเสาแรงต่ำ แร็คทางตรง

เงินลงทุน (บาท)..... นนจ. ซีพีออลล์ (เป็นสำหรับ).....

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูง (๐๒.๑)	-	-	๑๗๔,๗๑๓.๐๐
๒. แผนกรีดถอนแรงตึงสูง (๐๒.๑)	-	-	๙,๗๔๒.๐๐
๓. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๖๙,๙๙๕.๐๐
๔. หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๒๕๗,๐๒๒.๐๐
๕. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	๑,๖๕๖.๐๐	-
๖. แผนกรีดถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	๗๙๗.๐๐	-
๗. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๘. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๙. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	๒,๔๕๓.๐๐	๕๒๑,๔๗๒.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๓๖,๕๐๓.๐๔
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๕๗,๙๗๕.๐๔

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน..... ๕๕๗,๙๗๕.๐๔..... บาท
 (เห็นแผนหักหนี้เงินต้นแล้วจึงได้ยื่นกู้เงินจำนวนสี่แสนบาท) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ..... ๑,๓,๕.....
 เป็นทรัพย์สินของ..... กฟผ..... ส่วนทรัพย์สินตามข้อ..... ๒,๔..... เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพล คำหล่อ)

พช.๓ ผบค.ฟอ.บ้านฉาง

ที่ บฉ.-บค./..... ๑๑๖.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นายประเมษฐ์ บึงเมือง.)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

FA24846502210001

๙. ๒๑ ก.พ. ๖๕