



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง..... ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....

เลขที่..... วันที่ ๐๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บจก.วินชนะ.....

อ้างถึง.....

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้อง..... แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง..... ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ..... บจก.วินชนะ..... เลขที่..... ๗๘/๔๖๕.....

หมู่ที่ ๘ ถนน..... ตำบล..... ละหาร..... อำเภอ..... นางบัวทอง.....

จังหวัด..... นนทบุรี.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ..... ปาก ซ. ประชุมมิตร ๕..... เลขที่.....

หมู่ที่ ๒ ถนน..... ตำบล..... บ้านฉาง..... อำเภอ..... บ้านฉาง.....

จังหวัด..... ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ..... รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง..... ๓..... เฟส

ระบบ..... ๒๒..... เค.วี. วงจรที่..... ๖..... จากสถานีจ่ายไฟฟ้า..... บ้านฉาง..... ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....

ประมาณ..... ๗..... ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย..... ราย ไฟฟ้ากำลัง..... ราย

โหลดรวมประมาณ..... กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....

๔.๑.....

๔.๑.....

๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
-

๒. แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
-

๓. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
-

๔. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- รื้อถอนเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
- รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
-

๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร..... ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย..... ๕๐-SAC, ๒๕-OHW ต.มม. จำนวน ๓,๑ เส้น ระยะทาง..... ๒๕..... ม.
- ติดตั้งชุด BAX จำนวน ๑ ชุด, ติดตั้งชุด DE,X จำนวน ๑ ชุด.....

๖. หม้อแปลงภายใน

- ปักเสา คอร..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๕๐..... เค.วี.เอ. ระบบ..... ๓..... เฟส จำนวน..... ๑..... เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ ชุด.....

๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
-

เงินลงทุน (บาท) นจก.วินชนะ

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)	-	-	-
๒. แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	-	-	-
๓. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	-	-
๔. แผนกรีดถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	-	-
๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๖๘,๐๑๑.๐๐
๖. หม้อแปลงภายใน	-	-	๘๐,๕๑๔.๐๐
๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	-
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๑๔๘,๕๒๕.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๑๐,๓๔๖.๗๕
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๕๘,๘๗๑.๗๕

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๑๕๘,๘๗๑.๗๕ บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๕.๖ เป็นทรัพย์สินของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ
(นายรชต. คงขยาสุขวัฒน์)
วศก.๕ ผมต.กฟอ.บ้านฉาง
...../...../.....

ที่ บอ.-บค./๐๕๙
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ
(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง...)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.
...../...../.....

F๙๙4๓๖5๐3170001

๑๑. ๑๓.๑๒.๖๕