



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๓.ผบค.กฟอ.บฉ. ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง

เลขที่ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - นายสุเทพ เทพรัฐ (โครงการเทพรัฐ)

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องว่า.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น.....ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....นายสุเทพ เทพรัฐ.....เลขที่.....๑๓๓๗/๑๖๘

หมู่ที่ ๔ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง

จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....โครงการ เทพรัฐ.....เลขที่.....

หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง

จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส

ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๒.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ

ประมาณ.....๕.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย

โหลดรวมประมาณ.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....

๔.๑.....

๔.๑.....

๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก

- [] ปีกเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๒. หม้อแปลงภายนอก (๐๒.๑)

- [] ปีกเสา คอ. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด คิว.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- [] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง คิว.เอ. ๓ เฟส จำนวน ชุด

๓. แรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

- [] ปีกเสา คอ. ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น
- [] พาดสาย ๕๕ AW ต.มม. จำนวน ๕ เส้น ระยะทาง ๑๖๐ ม.
- []

๔. แรงสูงภายนอก (๐๒.๑)

- [] ปีกเสา คอ. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- [] พาดสาย ๒๕ OHGW, ๕๐ SAC ต.มม. จำนวน ๑.๓ เส้น ระยะทาง ๒๕ ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๕. ร้อยถอนแรงสูง

- [] ร้อยถอนเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๖. ร้อยถอนแรงต่ำ

- [] ร้อยถอนเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)


- [] ปีกเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ๕๐ AW ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๖๐ ม.
- [] ชุด ไฟได้ ๑ ชุด

เงินลงทุน (บาท) นายสุเทพ เทพรัฐ

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แรงสูงภายนอก (๐๒.๑)	-	-	๖๖,๕๙๘.๐๐
๒. หม้อแปลงภายนอก (๐๒.๑)	-	-	๒๘๙,๕๙๘.๐๐
๓. แรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)	-	-	๑๔๙,๒๑๔.๐๐
๔. รื้อถอนแรงสูง	-	-	-
๕. รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-
๖. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	๓๒,๕๖๖.๐๐
๗. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๘. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๙. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๕๔๗,๓๗๖.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๓๘,๓๔๔.๓๒
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๘๖,๑๒๐.๓๒

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๕๘๖,๑๒๐.๓๒ บาท
(หัวแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสามสิบสองสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๒.๓.๔
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๗ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ 

(นายณัฐพล คำหล่อ)

พช.๓ ผ.ค.กฟอ.บ้านฉาง

ที่ บฉ.-บค./ ๑๕๕

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

(นายระเมษฐ์ ปิงเมือง...)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

๕๘๖,๑๒๐.๓๒

๕๘๖,๑๒๐.๓๒