



-- พ.ศ. 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - น.ส.วนิดา เทิบขุนทด
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.วนิดา เทิบขุนทด เลขที่ สอ/๒๕
หมู่ที่ ๔ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ประชุมมิตร ๑๕ เลขที่ สอ/๒๕
หมู่ที่ ๔ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๒ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ๘ กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก ๐๓.๑

- ปักเสา คอร. ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสาย ๕๐-SAC, ๒๕-OHW ต.มม. จำนวน ๓.๑ เส้น ระยะทาง ๒๕ ม.
- ติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง BA.AL จำนวน ๑ ชุด, DE.AL จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- ติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง BA.AL จำนวน ๑ ชุด

๓. หม้อแปลงภายใน

- ปักเสา คอร. - เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด - เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
-

๔. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสาย ๕๐/ALW ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๕ ม.
- พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
-

๕. แผนกร้อยถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ร้อยถอนเสา คอร. ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ร้อยถอนสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- ร้อยถอนสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
-

๖. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- ติดตั้งชุดไฟโตลวิหจควบคุมไฟถนนขนาด แอมป์ จำนวน ชุด

เงินลงทุน (บาท)..... น.ส.วนิดา เทียนขุนทด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงส่งภายนอก (๐๓.๑)	๒๘,๗๘๒.๐๐	-	๒๘,๗๘๒.๐๐
๒. แผนกแรงส่งภายใน	-	-	๒๗,๓๔๕.๐๐
๓. หม้อแปลงภายใน	-	-	-
๔. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)	๕,๑๕๐.๐๐	-	-
๕. แผนกร้อยกรองแรงต่ำ (๐๑.๑)	๑,๘๓๙.๐๐	-	-
๖. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	-
๗. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
๘. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๙. ค่าตรวจสอบแรงส่งภายใน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๖๓,๑๒๗.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๔,๔๑๘.๘๙
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๖๗,๕๔๕.๘๙

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน..... ๖๗,๕๔๕.๘๙..... บาท
 (หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ..... ๑.....
 เป็นทรัพย์สินของ..... กฟภ..... ส่วนทรัพย์สินตามข้อ..... ๒..... เป็นทรัพย์สินของ..... ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./...๐๑๐๙.....
 อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
 ลงชื่อ.....
 (นายประเมษฐ์ ปิงเมือง.)
 ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.
/...../.....

ลงชื่อ.....
 (นายรชต...คงขยาสุขวัฒน์)
 วิศว.๖ ผมต.ฟอ.บ้านฉาง
/...../.....

#FA92636CG5180001

ณ. 18 พ.ค. ๖๖