



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผนค.กฟอ.บ้านฉาง..... ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....
เลขที่..... วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖.....
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท พลวสติก มาสเตอร์ เวิลด์ จำกัด.....
อ้างถึง.....
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผผ.บค. ๕๖๖

ตาม คำร้องฯ.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผนค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....บจก. พลวสติก มาสเตอร์ เวิลด์.....เลขที่.....๑๑๘/๗.....
หมู่ที่.....๑.....ถนน.....ตำบล.....มะขามคู่.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....ข. ฟาร์มผักไฮโดร.....เลขที่.....๖๑/๒๕.....
หมู่ที่.....๑๑.....ถนน.....ตำบล.....ห้วยใหญ่.....อำเภอ.....บึงฉลวย.....
จังหวัด.....ชลบุรี.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส.....
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๕.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....
ประมาณ.....๘.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย.....
โหลดรวมประมาณ.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)

- ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- พาดสาย.....๕๐-SAC.....ต.มม. จำนวน ๓.....เส้น ระยะทาง ๕๖๐.....ม.
- เพิ่มเฟส.S.E.B.จำนวน.๑๐ ชุด, เพิ่มเฟส.DDE.จำนวน.๑ ชุด, เพิ่มเฟส.S.P.X.จำนวน.๑ ชุด
- เพิ่มเฟส.DE จำนวน.๑ ชุด.เพิ่มเฟส ConnectionLine.....จำนวน ๒ ชุด.....

๒. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๓.๑)

- ปีกเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑๐.....ต้น
- พาดสาย.....๕๐-SAC.๒๕-OLGW.....ต.มม. จำนวน.....๓.๑.....เส้น ระยะทาง ๒๘๐.....ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา BAX จำนวน ๑ ชุด, DDCAL.จำนวน.๒ ชุด, CCB จำนวน.๗ ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา DE AL จำนวน.๑ ชุด.....

๓. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา BAX.จำนวน.๑ ชุด.....

๔. หม้อแปลงภายใน

- ปีกเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
-

๕. แผนกแรงต่ำ (๐๓.๑)

- ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- พาดสาย.....๕๐AW.....ต.มม. จำนวน ๒.....เส้น ระยะทาง ๓๐๐.....ม.
- พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
-

๖. แผนกร้อยถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ร้อยถอนเสา คอร.....๘.....เมตร จำนวน ๘.....ต้น
- ร้อยถอนสาย.....๕๐AW.....ต.มม. จำนวน ๒.....เส้น ระยะทาง ๒๘๐.....ม.
- ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
-

๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- ติดตั้งชุดไฟโตลวิทซ์ควบคุมไฟถนนขนาด.....แอมป์ จำนวน.....ชุด.....

เงินลงทุน (บาท) บริษัท พหลวสติก มาสเตอร์ เวิร์ด จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูง	-	๑๐๑,๓๖๓.๐๐	-
๒. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๓.๑)	-	๑๘๓,๓๓๗.๐๐	๑๘๓,๓๓๗.๐๐
๓. แผนกแรงสูงภายใน	-	-	๒๘,๐๕๕.๐๐
๔. หม้อแปลงภายใน	-	-	-
๕. แผนกแรงต่ำ	-	๒๘,๓๗๑.๐๐	-
๖. แผนกร้อยถอนแรงต่ำ	-	๑๕,๗๙๐.๐๐	-
๗. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๓๖,๐๐๐.๐๐
๘. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๙. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน		๓๒๗,๘๖๑.๐๐	๒๒๙,๓๘๒.๐๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑๖,๐๕๗.๔๔
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๔๕,๔๔๙.๔๔

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๒๔๕,๔๔๙.๔๔ บาท
 (สองแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๑,๓,๕,๖
 เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๓ เป็นทรัพย์สินของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ
 (นายวรชต...กองขยายส่วน)

ที่ บฉ.-บค./...๑๒๕๑.....
 อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ
 (นายแสนสุข ศิริอุดมสิน...)

ตำแหน่ง รรจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.
/...../.....

FA 7263661090006

๓. กฟ. ๔. ๖๖.