



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.

ถึง ผจก.กฟส.บ้านฉาง

เลขที่ บฉ-บส. /2567

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.บ้านฉาง ผ่าน รจก.(ล)

1. เรื่องเดิม

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ 120001501480 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) แจ้งความประสงค์ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ ระบบ 3 เฟส 22,000-416/240 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง นั้น

2. ข้อเท็จจริง

2.1 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สถานที่ใช้ไฟฟ้า ตั้งอยู่เลขที่ บริเวณ ซ.เทศบาล 39 (ซ.บกว.) ม.3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ซึ่งรับไฟฟ้าจากระบบจำหน่าย 22 เควี วงจรที่ 5 ของสถานีไฟฟ้าบ้านฉาง อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

2.2 บริษัทฯ แจ้งความประสงค์ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ ระบบ 3 เฟส 22,000-416/240 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง

2.3 สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2

2.4 ผู้ใช้ไฟฟ้ายินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟผ.

3. ข้อพิจารณา

กฟส.บ้านฉาง พิจารณาแล้ว เพื่อให้การขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรอนุมัติโดยมีวิธีดำเนินการและค่าใช้จ่ายดังนี้

3.1 ส่วนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ

3.1.1 แผนกเครื่องวัดแรงต่ำ (กฟผ. ลงทุน 100%)

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีที. แรงต่ำ ขนาด 150/5 แอมป์ จำนวน 1 ชุด

3.1.2 แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสาเคอร์. ขนาด 12.20 เมตร พร้อมเทโคนเสา จำนวน 1 ต้น

- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแบบทางตรง SP.AL จำนวน 1 ชุด

- พาดสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 3 เส้น ระยะทาง

80 เมตร

- พาดสายล่อฟ้า 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 80 เมตร

3.1.3 แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก

- รื้อถอนเสาเคอร์. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 1 ต้น

- รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแบบทางตรง SP.AL จำนวน 1 ชุด

- รื้อถอนสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 3 เส้น

ระยะทาง 80 เมตร

- รื้อถอนสายล่อฟ้า 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 80 เมตร

3.3.2.2 ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มิเตอร์ประกอบ ซีที. แรงต่ำ	เป็นเงิน	4,200.00	บาท
ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟมิเตอร์ประกอบ ซีที. แรงต่ำTOU	เป็นเงิน	11,500.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	15,700.00	บาท

3.3.2.3 ค่าบริการเชื่อมสายแบบฮอทไลน์

ค่าบริการด้านฮอตไลน์ ผู้ใช้ไฟ ป.1 จำนวน 1 วัน	เป็นเงิน	48,970.18	บาท
	รวมเป็นเงิน	48,970.18	บาท

3.3.2.4 สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย	เป็นเงิน	517,734.00	บาท
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	เป็นเงิน	15,700.00	บาท
ค่าบริการเชื่อมสายแบบฮอทไลน์	เป็นเงิน	48,970.18	บาท
	รวมเป็นเงิน	582,404.18	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	เป็นเงิน	40,768.29	บาท
	รวมเป็นเงิน	623,172.47	บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ (100 เควีเอ x 400 บาท)	เป็นเงิน	40,000.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	663,172.47	บาท

ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน เป็นเงินจำนวน 663,172.47 บาท (หกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดเป็นของ กฟภ.

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบบแบบแผนผังเลขที่ RD26-015/670185 จำนวน 1 แผ่น , ประมาณการ , ค่าใช้จ่ายหน้างาน และคำร้องของผู้ใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

(นายศราวุธ ดีมัน)

ทผ.บส.กฟส.บ้านฉาง
18 พฤศจิกายน 2567

- อนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย ให้กับ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และแจ้ง
ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายแสนสุข ศิริอุดมสิน)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.บ้านฉาง
18 พฤศจิกายน 2567

#FA72636711280001

ลง. 28/11/67

ผบส.

โทร. (32) 15035