



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

DLH-4-PSKOS.0045

จาก หน.บค. กฟอ. พสค. ถึง ผจก. กฟอ. พสค.
เลขที่ วันที่ ๒๖ พค ๒๕๖๑
เรื่อง การขอขยายระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลง - นายวิทัน แ่งร่ำ
หนังสือคำร้อง เลขที่ พสค.๑๒๐๐๐๗๔๖๕๔๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน ผจก. กฟอ. พสค.

ด้วย ผบค. พสค. ได้รับคำร้องจาก นายวิทัน แ่งร่ำ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงเพื่อจ่ายไฟให้ นายวิทัน แ่งร่ำ นั้น

ผบค. กฟอ. พสค. ได้ตรวจสอบ พอสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
รายละเอียด

- ๑ ผู้ใช้ไฟ อยู่ที่ ๑๑๖ หมู่ ๔ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ
เลี้ยงไก่ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสวงจรที่ ๑ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ
กฟอ.พนมสารคาม อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทาง ประมาณ ๒๕ กม.
- ๒ ปัจจุบันใช้ไฟของ กฟภ. อยู่แล้วโดยติดตั้งหม้อแปลงระบบ เฟส โวลต์ ขนาด
เควีเอ จำนวน — เครื่อง ติดตั้งตามอนุมัติ
- ๓ ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ (☒ กฟภ. ผู้ใช้ไฟ) จัดหาหม้อแปลง
() ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง (กฟภ.จัดหา)
- () ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ เฟส โวลต์ จากเดิมขนาด เควีเอ.
เป็นระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง
- () ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ เฟส โวลต์ ขนาด เควีเอ.
จำนวน เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง)
- () หม้อแปลงเดิมขนาด — เฟส — เควีเอ. (ฟือเอ. —) (— คั้นผู้ใช้ไฟ
— ผู้ใช้ไฟขอขายคืน กฟภ.)
- ๔ ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการเองโดยมี ได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (—)
มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ควบคุมและออกแบบการก่อสร้าง
- ๕ —
- ๖ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑ แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐%

() ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ปีกเสาดอม่อ. ขนาด เมตร
 จำนวน ต้น และ ขนาด ต.มม. จำนวน ต้น
 พาดสาย ACSR ขนาด ต.มม. ระยะทางประมาณ เมตร
 พาดสาย SAC ขนาด ต.มม. ระยะทางประมาณ เมตร

() ติดตั้ง อุปกรณ์ต่อจากต้นเดิม จำนวน ชุด พร้อมเชื่อมสายให้

๒ แผนกแรงสูงภายใน (กฟภ.ดำเนินการ)

(/) ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น ปีกเสาดอม่อ. ขนาด เมตร
 จำนวน ต้น พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น
 ระยะทางประมาณ ๗ เมตร

(/) ติดตั้ง อุปกรณ์ต่อจากต้นเดิม จำนวน ๑ ชุด พร้อมเชื่อมสายให้

() ระบบจ่ายแรงสูงช่วง ถึง จุด กฟภ. เป็นผู้จัดการอุปกรณ์

และติดตั้งเองนั้นให้ กฟอ. พสค. ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามผังพิมพ์เขียวที่ผู้ใช้ไฟจัดส่งให้ และมาตรฐาน
 กฟภ. ก่อนขออนุมัติจ่ายไฟ

๓ แผนกแรงต่ำภายนอก

() รื้อถอนเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น รื้อถอนสาย ขนาด
 ระยะทางประมาณ เมตร และ พาดสาย ระยะทางประมาณ ม.

๔ แผนกหม้อแปลง (ภายนอก / ภายใน) กฟภ. จัดหาหม้อแปลง

() ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบคานนั่งร้านหม้อแปลง
 ชุด ปีกเสาดอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
 ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๐๐ เควี.เอ. จำนวน ๑ เครื่อง
 พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

() บริษัทฯ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องส่งหม้อแปลงให้ กฟภ.

ตรวจสอบ ทดสอบ ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

๕ แผนกเครื่องวัด

() ติดตั้งเครื่องวัด แรง ต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบ ซีที.เรโซ
 ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด

() เปลี่ยนขนาด ซีที. จากเดิม ขนาด แอมป์

เป็นขนาด แอมป์

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

แผนกเครื่องวัดแรงต่ำ

เป็นเงิน

๑๔,๑๘๓.๐๐ บาท

เบิกจากงบสำรองจ่าย

แผนกแรงต่ำ

เป็นเงิน

..... บาท

เบิกจากงบ...ลงทุน

แผนกรี้อ่อนแรงต่ำ

เป็นเงิน

..... บาท

เบิกจากงบ...ลงทุน

แผนกมิเตอร์

เป็นเงิน

..... บาท

เบิกจากงบ...ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐ %

เป็นเงิน

..... บาท

เบิกจากงบ...ลงทุน

แผนกรี้อ่อนแรงสูง

เป็นเงิน

..... บาท

เบิกจากงบ...ลงทุน

แผนกรี้อ่อนเครื่องวัดแรงสูง

เป็นเงิน

..... บาท

เบิกจากงบ...ลงทุน

เงินลงทุน

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(.....) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม

(.....) ผู้ใช้ไฟอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

๑ ค่าขยายเขตฯ

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (

๑๐๐ KVx๑๐๐)

เป็นเงิน

๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐%

เป็นเงิน

..... บาท

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน

๔๒,๔๐๖.๕๖ บาท

แผนกหม้อแปลงภายใน

เป็นเงิน

๑๓๔,๒๔๔.๐๐ บาท

แผนกรี้อ่อนแรงต่ำ

เป็นเงิน

..... บาท

แผนกคาปาซิเตอร์ () ผู้ใช้ไฟ () กฟภ. ดำเนินการ

เป็นเงิน

..... บาท

กำไรขั้นต้น

เป็นเงิน

๓๙,๕๗๐.๗๗ บาท

๒ ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง (ระยะทาง

๗ ม.)

เป็นเงิน

..... บาท

กม. ละ ๒,๐๐๐.-บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน

-๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมต่อไฟ

เป็นเงิน

๗,๕๐๐.๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบอุปกรณ์

เป็นเงิน

๓,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมรี้อ่อนมิเตอร์ ๑๕(๔๕)-๑ เฟส

เป็นเงิน

๑๐๐.๐๐ บาท

๓ สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย (๑)

เป็นเงิน

๒๒๖,๒๒๑.๓๓ บาท

ค่าธรรมเนียมต่างๆ (๒)

เป็นเงิน

๕,๖๐๐.๐๐ บาท

ค่าบริการด้านฮอตไลน์(ขนานไลน์)

เป็นเงิน

๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน

๑๖,๙๒๗.๔๙ บาท

ค่าประกันการใช้ไฟ เควีเอละ ๔๐๐ บาท

เป็นเงิน

๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รวม เป็นเงิน

๒๙๘,๗๔๘.๘๒ บาท

ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๘,๗๔๘.๘๒ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์)
และค่าเช่าหม้อแปลงและอุปกรณ์ป้องกันเดือนละ บาท กำหนดยื่นราคา
๙๐ วัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรง
(.....) แรงสูง (.....) แรงต่ำ

(.....) อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ
ก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟต้องดำเนินการ ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้
มาตรฐาน มีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหาจะต้องไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ กฟภ. ทั้งนี้แม้ว่า กฟภ.
จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหาย หรืออันตรายขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่
ฝ่ายเดียว

(.....) สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งเองนั้น ในขณะนี้ กฟภ.
จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตั้งคาปาซิเตอร์ จากผู้ใช้ไฟไว้ก่อน เมื่อผู้ใช้ไฟติดตั้งคาปาซิเตอร์เองเรียบร้อยแล้ว และ
กฟภ. ได้ตรวจค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้าถูกต้องตามบันทึกที่ วก.(๕)๓๖๒ ลว. ๒๐ ก.ย. ๒๕๓๖ ให้ กฟอ.พสค. พิจารณา
การสรุปเรื่องคืนเงินให้ผู้ใช้ไฟต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติพร้อมกันนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายคมสัน หนูห่วง)

ชม.บค. รักษาการแทน หม.บค.กฟอ.พสค.

ที่ ก.๒ พสค.(บค)

อนุมัติ



(นายไพรัช เทวะประมาภรณ์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พสค

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๑