



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บต. ถึง ผจก.กฟส.เพ
เลขที่ ก.๒ เท(บต.) ๓๓๒ ๒๕๕๘ วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ – อบต.กะเจ็ด(สายปิ่นทอง)
อ้างอิง หนังสือที่ รย.๗๑๐๓/๓๘๘ ลว.๑๘ พ.ค.๕๘

เรียน ผจก.กฟส.เพ

รายละเอียด

ตามที่อ้างถึง กฟส.เพ ได้รับคำร้องจาก .. องค์การบริหารส่วนตำบลกะเจ็ด...ตำบล.....กะเจ็ด....อำเภอ.....เมือง..... จังหวัด.....ระยอง.....มีความประสงค์ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงและขยายเขตแรงต่ำไปยังสถานที่ที่ร้องขอ กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ....สายปิ่นทอง...หมู่ที่...๘....ตำบล...กะเจ็ด...อำเภอ.....เมือง จังหวัด.....ระยอง.....ใช้กับผู้ใช้ที่อยู่อาศัยจำนวน ๒๐ หลังคาเรือน

๒.หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง...๓...เฟส วงจรที่...๓...ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ...บ้านเพ...อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ...๒๕...กม.

๓.ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิม หม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ เป็น หม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ

๔.ภูมิภาค.....ปฏิบัติงานไม่สะดวก

๕.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย...ในการดำเนินการตามระเบียบกฟภ. ทั้งหมด...

การดำเนินการ

แผนกแรงสูง

- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๕ ต้น(คืนคลัง)
- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๕ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. เพิ่มเฟส จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๔๔๐ เมตร

แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน..๑..เครื่อง (คืนคลัง)

แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน..๑..เครื่อง

แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม(เพิ่มเฟส) จำนวน ๒ เส้นระยะทาง ๔๐๐ เมตร

ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงสูง เป็นเงิน.....๔,๘๕๘.๐๐.....บาท

แผนกแรงสูง เป็นเงิน.....๑๕๔,๙๑๑.๓๔.....บาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน.....๒,๕๕๕.๐๐....บาท
หม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน..... ๘๑,๗๓๘.๐๒....บาท
แรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน.....๕๑,๖๓๕.๔๑....บาท
ค่าก่อสร้างระบบจำหน่าย	เป็นเงิน๒,๐๐๐.....บาท
ค่าปลด-เชื่อมสายแรงสูง	เป็นเงิน๑,๕๐๐.....บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน๙,๗๕๙.๙๙....บาท
รวมเป็นเงิน	...๔๔๘,๗๑๕.๒๕....บาท


ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่าย.....๑๔๙,๑๘๘.๔๒...บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปด บาทสี่สิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายสุชาติ เมตตา)
ทพ.บต.

ที่ ก.๒(ทพ-บต.) / ๓๓๒ / ๒๕๕๘

อนุมัติ -ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว


(นายอนันต์ เสนารักษ์)

ผจก.กฟส.พ

๕ ส.ค. ๒๕๕๘