



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก หน.บต. ถึง ผจก.กฟส.เพ
เลขที่ วันที่ 23 พ.ย. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - ศาลเจ้าสำราญนา
อ้างถึง เลขที่คำร้อง ๑๒๐๐๐๐๔๘๐๕๗๑ ลว.๖ พ.ย.๕๘

เรียน ผจก.กฟส.เพ

ตามที่อ้างถึง กฟส.เพ ได้รับคำร้องจาก...ศาลเจ้าสำราญนา...มีความประสงค์ขอขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราว ไปยังสถานที่ที่ของผู้ร้อง นั้น ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ไฟศาลเจ้าสำราญนา..อยู่บ้านเลขที่ ๑๖/๖๒ ม.๓ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง.....
สถานที่ใช้ไฟ....ศาลเจ้าสำราญนา ม.๓ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อใช้กับศาลเจ้า

๒.หม้อแปลงที่จะติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าบ้านเพ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๒๐ กม

๓.ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ ขอติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐- ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๔.ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้

ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในบริเวณที่ดินผู้ใช้ไฟ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง มีนายยุทธนา ศิริสุนทร สฟก.๓๓๒๔ เป็นวิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ระดับสามัญวิศวกร เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๕.โหลดการใช้ไฟ รวมประมาณ ๗๐ KW (หม้อแปลง ๑๐๐ KVA) รายละเอียด กำลังไฟ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ,มอเตอร์,ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และอื่นๆ

๖.สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๗.ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของกฟภ.

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดต้นตอจากสายเดิม DE ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี จำนวน ๑ ชุด

แผนกเครื่องวัด

-ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบ ซี ที่แรงต่ำขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ.แยกกบบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๑๕,๖๑๗	บาท	เบิกจากงบลงทุน
ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้				
แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๑๕,๒๘๘.๐๓	บาท	
ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐	บาท	
ค่าบริการขอท่อน้ำ	เป็นเงิน	๑๖,๗๓๙.๑๐	บาท	
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๗,๕๐๐	บาท	
ค่าตรวจสอบการติดตั้งภายใน	เป็นเงิน	๓,๐๐๐	บาท	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๓,๘๑๒.๗๐	บาท	

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟรวมเป็นเงิน...๕๘,๒๗๙.๘๓...บาท (ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้า บาทแปดสิบสามสตางค์)ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติ ตามข้อตกลงแล้ว(กำหนดยี่นราคา ๓ เดือน)ราคายังไม่รวมค่าค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน...๕๐,๐๐๐...บาท

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน - บาท และงบลงทุน จำนวน...๑๕,๖๑๗...บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย หน่วยงาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว


(นายสุชาติ เมตตา)
ทผ.บต.

ที่ ก.๒ เพ(บต)/.....๕๑๖ /๒๕๕๘

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินแล้ว


(นายอนันต์ เสนารักษ์)
ผจก.กฟส.เพ
๒๓ พ.ย. ๒๕๕๘