



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก หฟ.บต. ถึง ผจก.กฟส.เพ
เลขที่ _____ วันที่ _____
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายสุรเกียรติ์ อินฉัตร
อ้างอิง คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๔๘๗๙๒๑ ลว.๒ ธ.ค.๕๘

เรียน ผจก.กฟส.เพ

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและ
ประมาณราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ไฟ...นายสุรเกียรติ์ อินฉัตร....ตั้งอยู่ที่ ๑๐๗ ม.๔.ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง สถานที่
ใช้ไฟ...ตรงข้ามสถานีอนามัยเกาะเสม็ด ม.๔ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง..ขอใช้ไฟเพื่อ..ห้องแถวให้เช่าจำนวน
๘๔ ห้องและลานตลาดการค้า

๒.หม้อแปลงที่จะติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ ของสถานีควบคุม
การจ่ายไฟฟ้าบ้านเพ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๒๕ กม

๓.ผู้ขอใช้ไฟแจ้งความประสงค์ ขอติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐- ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์
ขนาด ๒๕๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง และขอติดตั้งมิเตอร์ย่อย ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ขนาด ๕(๑๕)แอมป์
จำนวน ๘๔ เครื่อง (ตามหลักเกณฑ์ ที่วก.(ธ)๒๒ ลว.๑๕ ม.ค.๒๕๓๕ เรื่องการติดตั้งมิเตอร์ให้กับห้องแบ่ง
ให้เช่าอยู่อาศัยของอาคารที่มีผู้ครองสิทธิ์รายเดียว)

๔.ผู้ขอใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้

ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและระบบแรงต่ำภายในบริเวณที่ดินผู้ขอใช้ไฟ ติดตั้งหม้อแปลง
ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง มี นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์
สพก.๑๐๗๓ เป็นวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ระดับสามัญวิศวกร เป็นผู้ออกแบบและ
ควบคุมการก่อสร้าง

๕.สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๓ เนื่องจากเป็นพื้นที่เกาะ

๖.ผู้ขอใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของกฟภ.

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

-ติดตั้งอุปกรณ์ต้น BA.AL ระบบ ๒๒ เควี ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

แผนกเครื่องวัด

-ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบ ซี ที่แรงต่ำขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ.แยกกบบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

-แผนกมิเตอร์

เป็นเงิน ๑๖,๓๘๘ บาท งบลงทุน

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกแรงสูงภายใน(รวมค่าขนส่งทางเรือ) เป็นเงิน ๒๔,๗๗๐.๗๗ บาท

- ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย	เป็นเงิน	๒๕,๐๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐	บาท
- ค่าบริการด้านฮอทไลน์(ฮอทสตัก)	เป็นเงิน	๑๒,๖๕๕.๓๐	บาท
- ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๗,๕๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบการติดตั้งภายใน	เป็นเงิน	๓,๐๐๐	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๕,๒๔๔.๘๒	บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน...๘๐,๑๗๐.๘๙..บาท (แปดหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์)กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท(ครึ่งหนึ่งของอัตราปกติ)

สำหรับเงินลงทุนส่วนของกฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน....บาท งบทำการ จำนวนบาท และงบลงทุน จำนวน๑๖,๓๘๘....บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงสูง และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่าย หน่วยงาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


(นายสุชาติ เมตตา)
ทผ.บต.

ที่ ก.๒(ทผ-บต)/.....๕๕๐/๖๕๕๘

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินแล้ว


(นายอนันต์ เสนารักษ์)
ผจก.กฟส.เพ
๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๘