



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บต. ถึง ผจก.กฟส.เพ
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ – นายวัชร เกษมสันตินาวิน
อ้างอิง คำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๕๖๒๑๘๐ ลว.๑๗ ส.ค.๕๙

เรียน ผจก.กฟส.เพ

รายละเอียด

ตามที่อ้างถึง กฟส.เพ ได้รับคำร้องจาก...นายวัชร เกษมสันตินาวิน...อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๕/๒.. หมู่ที่...๕...ตำบล...เพ.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด...ระยอง.....มีความประสงค์ขอย้ายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอย้ายเขตบ้านเลขที่.....-หมู่ที่...๕...ตำบล...เพ.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด..... ระยอง.....ใช้กับห้องแถว จำนวน ๙ ห้อง

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....เมตร

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....-.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๑๘๕.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๑๘๕.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๙๕.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้

ไฟเป็นผู้ออก

การดำเนินการ

แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งสายลัดหม้อแปลง ขนาด ๙๕ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งฟิวส์สวิทช์แรงต่ำ ๑x๔๐๐ แอมป์ ๕๐๐ โวลท์ จำนวน ๓ ชุด พร้อม ฟิวส์แรงต่ำ

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

- รื้อถอนสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๕ เมตร

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๙๕ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๘๐ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๓๐ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมเมนขาข่ายคา ขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๗๕ เมตร

ค่าใช้จ่าย

๑.แผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	๘,๐๐๗.๖๘	บาท
๒.แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๑,๐๖๔	บาท
๓.แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๗๙,๖๖๐.๔๔	บาท
๔.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๖,๒๑๑.๒๕	บาท

ผู้ซื้อไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๙๔,๙๔๓.๓๗...บาท(เก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสุชาติ เมตตา)

ทผ.บต.

ที่ ก.๒ พท(บต)/.....๕๐๔/๖๕๕๙

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว



(นายอนันต์ เสนารักษ์)

ผจก.กฟส.เพ

๒๒ ก.ย. ๒๕๕๙