



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก หน.บต. ถึง ผจก.กฟส.เพ
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - บริษัท กรุงเทพสัมฤทธิ์โชค จำกัด
อ้างอิง เลขที่คำร้อง ๑๒๐๐๐๐๕๗๓๗๖๕ ลว.๑๖ ก.ย.๕๙

เรียน ผจก.กฟส.เพ

ตามที่อ้างถึง กฟส.เพ ได้รับคำร้องจาก..บริษัท กรุงเทพสัมฤทธิ์โชค จำกัด...มีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราว ไปยังสถานที่ของผู้ร้องนั้น ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายการดังนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ไฟ...บริษัท กรุงเทพสัมฤทธิ์โชค จำกัด...อยู่บ้านเลขที่ ๔๒/๕๙ ซอยนิมิตใหม่ ๒๐ แขวง ทราญกอนดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร.....สถานที่ใช้ไฟ....ตรงข้ามแพล้นท์ปูน Qmix หน้านิคมหลัก ชัยเมืองยาง ม.๕ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อใช้กับงานแพล้นท์ยางมะตอย (Asphalt Mixing Plant)

๒.หม้อแปลงที่จะติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุม การจ่ายไฟบ้านเพ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๒๐ กม

๓.ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลงชั่วคราว ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๑๕ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๔.ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้

ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในบริเวณที่ดินผู้ใช้ไฟ ติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐- ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๑๕ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง มีนายกิจจา คุณพิชิตชัย สฟก.๓๗๗๑ เป็นวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลังระดับสามัญวิศวกร เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๕.โหลดการใช้ไฟ รวมประมาณ ๒๕๐ KW (หม้อแปลง ๓๑๕ KVA) รายละเอียด กำลังไฟ ได้แก่ เครื่องผสมยางมะตอย,เครื่องเชื่อม,เครื่องปรับอากาศ,มอเตอร์,ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และอื่นๆ

๖.สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๗.ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของกฟผ.

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุด DE,BA ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี จำนวน ๑ ชุด

แผนกเครื่องวัด

-ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ประกอบ ซี ทีแรงสูง ขนาด ๑๐/๕ แอมป์ ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟผ.แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๙๗,๘๔๔	บาท	เบิกจากงบลงทุน
ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้				
แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๑๙,๔๐๙.๘๕	บาท	
ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐	บาท	
ค่าบริการด้านฮอทไลน์	เป็นเงิน	๑๗,๑๗๖.๙๐	บาท	
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐	บาท	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๔,๘๐๑.๐๗	บาท	

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟรวมเป็นเงิน...๗๓,๓๘๗.๘๒...บาท (เจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์) ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว(กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน)ราคายังไม่รวมค่าค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน... ๓๒๐,๐๐๐...บาท

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน - บาท และงบลงทุนจำนวน... ๘๗,๘๔๔...บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงสูงและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย หน่วยงาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว


(นายสุชาติ เมตตา)
ทผ.บต.

ที่ ก.๒ เพ(บต) / ๑๕๖๐/๖๕๕๗

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินแล้ว


(นายสรณ์รักษ์ เสนารักษ์)
ผจก.กฟส.เพ
๕ ต.ก. ๒๕๕๗